

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **RZ 23 250 GM23**  
Denumire proiectului: **Construcția mini-stadionului public multifuncțional în s. Mateuți, r-nul Rezina**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura

Localitatea proiectului: s. Mateuți, r-nul Rezina  
Beneficiar: Primăria s. Mateuți, r-nul Rezina  
Bugetul proiectului: 456.976,49 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 449.976,49 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 07.08.2023 339-RZ23250-GM23  
Data transmiterii obiectului: 01.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 mini stadion multifuncțional cu suprafața de 368 m.p, construit	Produs	- 1 mini stadion multifuncțional cu suprafața de 368 m.p, construit	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL 4/5 din 31.03.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile realizate în perioada post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 14.08.2024	- 1 mini stadion multifuncțional cu suprafața de 368 m.p, construit
- Numărul de beneficiari direcți: 2146 locuitori, dintre care 813 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2146 locuitori, dintre care 813 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL 4/5 din 31.03.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile realizate în perioada post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 14.08.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 2146 locuitori, dintre care 813 copii;

## 1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Întreținerea și gestiunea investiției este asigurată de Primăria Mateuți. 4. Primăria Mateuți a executat lucrări suport din beton armat la terenul de sport și gard din metal în sumă de cca 201 mii lei. Sunt în curs de instalarea pilonii de baschet și urmează instalarea panourilor și inelelor de baschet. Inclusiv a fost pavată calea de acces către stadion și este salubritată zona. Există sistem de supraveghere video la terenul de sport. 5. APL Mateuți a desemnat o persoană responsabilă de întreținerea terenului de sport construit.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 850 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local de cca 201 mii lei;</p> <p>3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. De asemenea va fi angajat un administrator pe edificiu sportiv.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de construcție a unui mini-stadion multifuncțional în satul Mateuți, raionul Rezina, urmărește crearea unui spațiu modern destinat activităților sportive și recreative pentru întreaga comunitate. Suprafața stadionului va fi de 368 m <sup>2</sup> și va deservi direct 2,146 de locuitori, inclusiv 813 copii.	Construcția mini-stadionului în Mateuți are ca și efect îmbunătățirea calității vieții pentru toți locuitorii, prin oferirea unui spațiu destinat activităților recreative și sportive. Copiii și tinerii au un loc sigur pentru a se întâlni și a practica sportul, reducând riscul comportamentelor antisociale și promovând sănătatea. Terenul de sport oferă posibilitatea de a organiza evenimente social-culturale.

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 14.08.2024