

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **GL 23 215 GM23**
Denumire proiectului: **Reconstrucția căilor de acces către instituțiile de menire socio-culturale**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Limbenii Noi, r-nul Glodeni
Beneficiar: Primăria s. Limbenii Noi, r-nul Glodeni
Bugetul proiectului: 444.779,56 lei
Suma finanțată din FNDRL: 440.739,56 lei
Data semnării contractului de finanțare: 02.08.2023 340-GL23215-GM23
Data transmiterii obiectului: 15.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- căi de acces cu suprafața de 130 m.p și 30 m.p reconstruite (pavate); - 60 m.p de scări exterioare, pavate; - 2 rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, construite.	Produs	- căi de acces cu suprafața de 130 m.p și 30 m.p reconstruite (pavate); - 60 m.p de scări exterioare, pavate; - 2 rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, construite.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL nr. 6/2 din 29.08.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile realizate în perioada post implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 29.08.2024	- căi de acces cu suprafața de 130 m.p și 30 m.p reconstruite (pavate); - 60 m.p de scări exterioare, pavate; - 2 rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, construite.
- Numărul de beneficiari direcți: 1504 locuitori	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1504 locuitori	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL nr. 6/2 din 29.08.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile realizate în perioada post implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 29.08.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 1504 locuitori

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (cost panou informativ 600 lei). 3. Mentenanța căilor de acces este asigurată de cele 3 instituții publice (Primărie, Casă de Cultură, Bibliotecă). 4. APL în perioada post implementare a instalat urne, iluminat, bănci și a reparat scările către căile de acces, executat din buget propriu cca 125 mii lei. Au fost create canale pentru direcționarea apelor pluviale, 0,7 mii lei cheltuiți.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 600 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 126 mii lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie, casa de cultură, bibliotecă. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de reconstrucție a căilor de acces vizează îmbunătățirea infrastructurii pentru instituțiile socio-culturale dintr-o comunitate, prin pavarea a 160 m ² de căi de acces și scări exterioare. De asemenea, se vor construi două rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, asigurând o accesibilitate mai bună pentru toți locuitorii. Proiectul va beneficia direct de 1504 locuitori, oferindu-le acces sigur și modern la servicii educaționale, culturale și sociale.	Proiectul îmbunătățește accesul pentru 1504 locuitori la instituțiile socio-culturale, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, prin pavarea a căi de acces și scări și construirea a 2 rampe de acces. Astfel, mobilitatea și siguranța sunt îmbunătățite, facilitând participarea la activități educaționale și culturale. Proiectul promovează incluziunea socială și participarea activă în comunitate.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data: 29.08.2024**