

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **IL 24 674 GM23**
 Denumire proiectului: **Reconstrucția casei de cultură din s. Ulmu, raionul Ialoveni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Ulmu, r-nul Ialoveni
 Beneficiar: Primăria s. Ulmu, r-nul Ialoveni
 Bugetul proiectului: 357.952,46 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 354.057,82 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 04.08.2023 358-IL24674-GM23
 Data transmiterii obiectului: 08.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată	Produs	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată	1. Vizita de monitorizare post-implementare aproiectului din data de 08.11.2024. 2. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL, director casa de cultura si conducator artistic).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.11.2024	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată
- Numărul de beneficiari direcți: 3 243 locuitori, dintre care 206 elevi.	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 3 243 locuitori, dintre care 206 elevi.	1. Vizita de monitorizare post-implementare aproiectului din data de 08.11.2024. 2. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL, director casa de cultura si conducator artistic).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.11.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 3 243 locuitori, dintre care 206 elevi.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a bunului format / casei de cultura. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative permanente, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format casa de cultura; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), daca este cazul;	Desemnarea directorului de instituție Bîrcă Veronica pentru întreținerea și gestionarea bunului format, acasei de cultura. Delegarea anumitor responsabilități de organizare evenimente catre conducatorul artistic angajat la casa de cultura. Identificarea de catre APL a resurselor financiare pentru continuitatea reabilitării iedificiului in intregime. Conform Planului de activități ai Casei de cultura de întreținere a bunului format, de mentenanță, de dezvoltare se specifica: 1. Periodic de verificat toate scurgerile de pe acoperiș. 2. De dus strictă observație asupra acoperișului să nu apară frisure. 3. De curățat burlanele și jgheburile de resturi vegetale la necesitate, curatarea de frunze uscate a sistemelor de scurgere. 4. De curățat zăpada de pe acoperiș.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 981,6 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local ;</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; A fost desemnat directorul institutiei pentru asigurarea intretinerii și gestionarii Casei de cultura. Vor fi realizate actiuni de mentenanta conform Planului de activitate a institutiei.</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Acces îmbunătățit pentru 3243 de locuitori, dintre care 206 elevi în urma reabilitării Casei de cultura și anume prin reparația parțială a acoperisului ;</p> <p>Organizarea diferitor evenimente culturale în edificiul casei de cultura;</p> <p>Deschiderea mai multor cercuri artistice și sportive pentru copii interesați dar și pentru formații artistice din localitate;</p>	<p>În urma reparației parțiale a acoperisului casei de cultura au fost înlăturate problemele de scurgere a apei pe pereții clădirii casei de cultura.</p> <p>În sala de lectură a bibliotecii publice a fost salvat fondul de carte, pereții au fost protejați de umiditate și a dispărut mirosul greu de mușcăi. A fost reparată sala mică unde se amenajează casa mare cu un număr de obiecte de artizanat și expozate de valoare. Comunitatea va face cunoștința cu indelețnicirile străbunilor locului.</p> <p>S-a reamenajat o sală pentru organizarea diferitor evenimente culturale mici-șezători, întâlniri și mese rotunde.</p> <p>Urmare a lucrărilor realizate, de reparație a acoperisului casei de cultura va fi posibilă deschiderea unui centru pentru vîrstnici în cadrul proiectului ” Mod sanatos de viata pentru cei cu boli cronice”.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 08.11.2024