

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ST 24 294 GM23**  
 Denumire proiectului: **Reabilitarea Casei de cultură din s. Chirianca, r-nul Strășeni**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Chirianca, r-nul Strășeni  
 Beneficiar: Primăria s. Chirianca, r-nul Strășeni  
 Bugetul proiectului: 327.967,20 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 324.720,00 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 29.08.2023 361-ST24294-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 21.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată; - 1 scenă cu S=216 m.p, renovată;	Produs	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată; - 1 scenă cu S=216 m.p, renovată;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Raport anual cu acțiuni de durabilitate APL. 4. Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 22.01.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată; - 1 scenă cu S=216 m.p, renovată;
- Numărul de beneficiari finali: 956 locuitori, inclusiv 100 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 956 locuitori, inclusiv 100 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Raport anual cu acțiuni de durabilitate APL. 4. Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 22.01.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025	- Numărul de beneficiari finali: 956 locuitori, inclusiv 100 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al casei de cultura. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	CL Chirianca a aprobat Planul de acțiuni de durabilitate pentru proiect.  Placuta informativa permanenta a fost elaborata si amplasata pe sediul primăriei. Beneficiarul a prezentat Raportul anual cu acțiuni realizate pe parcursul unui an, in baza PAD-ului.  Pentru operationalizarea investitiei si atingerea tuturor obiectivelor, aplicantul a depus proiect in cadrul PN "SE 2", in carul caruia vor fi realizate lucrări de reparatie a grinzilor , de finisare a peretilor și finisare a tavanului Casei de cultura din satul Chirianca, raionul Strășeni.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare pentru întreținerea Casei de cultura din localitate.</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui muncitor auxiliar/pentru mentenanța bunului format/a casei de cultura.</p> <p>3. Planificarea mijloacelor financiare în suma de 1200 lei din bugetul local al APL pentru elaborarea placutei informative.</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, primăria a alocat 675 de lei din bugetul local;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local;</p> <p>3. După atingerea tuturor obiectivelor setate din cadrul proiectului din PN SE 1 și SE 2, investiția creată va fi transmisă în gestiune către administrația casei de cultura.</p> <p>La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația casei de cultura va desemna un specialist responsabil/muncitor auxiliar.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Reabilitarea Casei de cultura prin construcția pardoselilor, atît a scenei de vara cit și a parterului casei de cultura, inclusiv instalarea usilor la obiect.</p> <p>Acest serviciu public cultural- recreativ calitativ este creat pentru îmbunătățirea nivelului de trai și asigurarea bunăstării beneficiarilor direcți, formația folclorică de artiști amatori, care activează în număr de 25 de persoane, peste 320 de gospodării țărănești și 25 de agenți economici care în urma activităților aduc aport considerabil la dezvoltarea economică atît a localității cît și a regiunii.</p>	<p>În cadrul proiectului au fost realizate lucrări de reabilitare a Casei de cultura și anume, prin construcția pardoselilor, atît a scenei de vara cit și a parterului casei de cultura, inclusiv instalarea usilor la obiect.</p> <p>Acest serviciu public cultural- recreativ calitativ este creat pentru îmbunătățirea nivelului de trai și asigurarea bunăstării beneficiarilor direcți, formația folclorică de artiști amatori, care activează în număr de 25 de persoane, peste 320 de gospodării țărănești și 25 de agenți economici care în urma activităților aduc aport considerabil la dezvoltarea economică atît a localității cît și a regiunii.</p> <p>Etapa a doua a proiectului va fi realizată în cadrul proiectului "Lucrări de renovare interioară la Casa de cultură din satul Chirianca, raionul Strășeni", care a fost aprobat în DUP 2025-2027.</p> <p>După implementarea proiectului și atingerea tuturor obiectivelor setate în cadrul Progamelor Naționale "SEE 1" și "SE 2", va fi atins impactul dorit propus de către primăria Chirianca.</p> <p>Aici se vor organiza toate evenimente culturale, datini și obiceiuri de iarnă, Hramul satului, obiceiul de Paste.</p> <p>Primăria Chirianca menționează următoarele beneficii urmare a implementării proiectului pentru toți cei 956 de locuitori:</p> <p>Sala de cultura din localitate în urma implementării va deveni practicabilă;</p> <p>Ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;</p> <p>Sustinerea și stimularea dezvoltării economice și sociale a localității;</p> <p>Punerea în valoare a casei de cultura pentru marcarea corespunzătoare a sărbătorilor legale, a celor religioase și a evenimentelor festive;</p> <p>Asigurarea funcționării și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a Casei de cultura reabilitate.</p> <p>Îmbunătățirea mediului cultural și social;</p> <p>Extinderea duratei de viață a clădirii casei de cultura prin consolidarea fundamentului;</p>

**Concluzii:**

Din cauza bugetului restrins, alocat pentru implementarea proiectului din cadrul PN "SEE" editia 2023, Casa de cultura nu este funcțională, iar localnicii nu se bucură de beneficiile acestuia. Proiectul necesită investiții suplimentare pentru a fi operaționalizat. Ca acțiuni de eficientizare, aplicantul a depus un nou proiect în cadrul PN "SE 2", "Lucrări de renovare interioară la Casa de cultură din satul Chirianca, raionul Strășeni", unde se vor realiza lucrări de renovare interioară a edificiului casei de cultură. Casa de cultura va fi funcțională după atingerea obiectivelor setate, propuse în cadrul acestui proiect aprobat în DUP 2025-2027. ONDRL va monitoriza atingerea indicatorilor de progres și a obiectivului general al proiectului.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data: 22.01.2025**