

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **DR 24 180 GM23**
Denumire proiectului: **Reabilitarea tavanului sălii de concerte a Casei de Cultură, satul Chetrosu, raionul Drochia**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Chetrosu, r-nul Drochia
Beneficiar: Primăria s. Chetrosu, r-nul Drochia
Bugetul proiectului: 449.326,49 lei
Suma finanțată din FNDRL: 444.926,49 lei
Data semnării contractului de finanțare: 28.07.2023 371-DR24180-GM23
Data transmiterii obiectului: 10.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (casa de cultură), renovată;	Produs	- 1 instituție culturală (casa de cultură), renovată;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 4/4 din 5.07.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 12.06.2024.	- 1 instituție culturală (casa de cultură), renovată;
- Numărul de beneficiari finali: 4777 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 4777 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 4/4 din 5.07.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 12.06.2024.	- Numărul de beneficiari finali: 4777 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), 500 lei. 3. Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Chetrosu. 4. Suplimentar primăria a renovat acoperișul la casa de cultură cu cost de cca 244 mii lei. 5. Pentru funcționarea casei de cultură în anul 2023 au fost bugetați 551.2 mii lei, în 2024 cca 650 mii lei. 6. În casa de cultură activează ansamblul model „Mărunțica”, cercul de teatru „Licurici” și biblioteca publică, inclusiv se deschide filiala școlii de muzică din orașul Drochia. 7. Majoritatea evenimentelor de ordin social cultural se petrec la casa de cultură modernizată.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 500 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 650 mii lei pentru anul 2024;</p> <p>3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Reabilitat tavanul sălii de concerte a Casei de Cultură din satul Chetrosu, raionul Drochia, pentru a asigura condiții sigure și adecvate desfășurării activităților culturale. Beneficiarii sunt cei 4.777 de locuitori ai satului, care vor avea acces la o infrastructură culturală îmbunătățită.</p>	<p>Reabilitarea Casei de Cultură din Chetrosu contribuie la consolidarea rolului acesteia ca centru vital pentru viața socială și culturală a comunității. Activitățile ansamblului „Mărunțica”, cercului de teatru „Licurici”, bibliotecii publice și noii filiale a școlii de muzică creează oportunități educaționale și artistice pentru toate vârstele. Evenimentele organizate aici sporesc coeziunea socială, încurajează talentul local și îmbogățesc viața culturală a celor peste 4.700 de locuitori.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data:12.06.2024