

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **FL 24 141 GM23**
Denumire proiectului: **Renovarea și eficiența energetică a clădirii Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din s.Răuțel**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Răuțel, r-nul Fălești
Beneficiar: Primăria s. Răuțel, r-nul Fălești
Bugetul proiectului: 333.510,20 lei
Suma finanțată din FNDRL: 328.420,20 lei
Data semnării contractului de finanțare: 28.07.2023 374-FL24141-GM23
Data transmiterii obiectului: 01.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală reabilitată (centrul de Meșteșuguri Tradiționale); - 238 m.p de fațadă izolată.	Produs	- 1 instituție culturală reabilitată (centrul de Meșteșuguri Tradiționale); - 238 m.p de fațadă izolată.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat. 5. Notă informativă cu privire la acțiunile realizate de apl în perioada post-implementare. 6. Interviu cu beneficiarul final.	Vizita de monitorizare ex-post din 11.07.2024.	- 1 instituție culturală reabilitată (centrul de Meșteșuguri Tradiționale); - 238 m.p de fațadă izolată.
- Numărul de beneficiari direcți: 3875 locuitori, 110 elevi și pedagogi.	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 3875 locuitori, 110 elevi și pedagogi.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat. 5. Notă informativă cu privire la acțiunile realizate de apl în perioada post-implementare. 6. Interviu cu beneficiarul final.	Vizita de monitorizare ex-post din 11.07.2024.	- Numărul de beneficiari direcți: 3875 locuitori, 110 elevi și pedagogi.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), în proces de actualizare panou cu ulterioara instalare; 3. După lucrările de eficientizare energetică, au fost înregistrate economii la energia electrică cu 7.25%, gaze cu 35% sau economii în bani de până la 60 mii lei. 4. APL a mai efectuat lucrări de termoizolare a clădirii pentru oaspeți din cadrul centrului, în sumă de cca 176 mii lei. 5. Pentru mentenanța Centrului de Meșteșugărit pentru anul 2024 au fost bugetate cca 267 mii lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 443 mii lei; 2. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul presupune renovarea și sporirea eficienței energetice a clădirii Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din satul Răuțel, o instituție culturală dedicată păstrării și promovării tradițiilor locale. Lucrările includ izolarea fațadei pe o suprafață de 238 metri pătrați, reducând astfel consumul de energie și îmbunătățind condițiile de lucru și de învățare pentru beneficiarii direcți. În urma acestei modernizări, cei 3875 de locuitori ai comunității, alături de 110 elevi și pedagogi, vor avea acces la un spațiu cultural mai confortabil și mai eficient energetic.	Impactul proiectului de renovare a Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din Răuțel se reflectă în creșterea accesului la un mediu cultural sigur și confortabil pentru comunitate. Locuitorii beneficiază de un spațiu modernizat care facilitează activitățile educaționale și culturale, sprijinind astfel transmiterea tradițiilor către tânăra generație. Proiectul a îmbunătățit coeziunea socială, aducând împreună localnicii, elevii și pedagogii pentru a păstra patrimoniul cultural. De asemenea, creșterea eficienței energetice scade cheltuielile de întreținere, contribuind indirect la economia locală.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 11.07.2024**