

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SG 24 40 GM23**  
 Denumire proiectului: **Amenajarea scuarului Casei de cultură din Cotiușeni Mici**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Cotiușeni Mici, r-nul Sîngerei  
 Beneficiar: Primăria com. Cotiușeni Mici, r-nul Sîngerei  
 Bugetul proiectului: 403.811,27 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 399.813,14 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 25.07.2023 378-SG24040-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 03.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 scuar al instituției culturale (casa de cultură), cu S=150 m.p, amenajat; - 1 scenă de vară, cu S=50 m.p, montată și amenajată;	Produs	- 1 scuar al instituției culturale (casa de cultură), cu S=150 m.p, amenajat; - 1 scenă de vară, cu S=50 m.p, montată și amenajată;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia nr. 06/03 din 15.11.2024. 4. Raport de sustenabilitate prezentat de APL. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 19.03.2025	- 1 scuar al instituției culturale (casa de cultură), cu S=150 m.p, amenajat; - 1 scenă de vară, cu S=50 m.p, montată și amenajată;
- Numărul de beneficiari finali: 1668 locuitori, inclusiv 110 tineri, adulți și angajați ai casei de cultură;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 1668 locuitori, inclusiv 110 tineri, adulți și angajați ai casei de cultură;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia nr. 06/03 din 15.11.2024. 4. Raport de sustenabilitate prezentat de APL. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 19.03.2025	- Numărul de beneficiari finali: 1668 locuitori, inclusiv 110 tineri, adulți și angajați ai casei de cultură;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format);	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost 720 lei; 3. Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Cotiușeni Mici în cooperare cu Casa de Cultură. 4. În spațiu amenajat în aer liber, care include scuarul și scena de vară a Casei de cultură din Cotiușeni Mici, se desfășoară principalele evenimente socio-culturale ale comunității.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, cost 720 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final la necesitate va alocă mijloace financiare din bugetul local;</p> <p>3. Investiția creată este luată la balanta primăriei, dar a fost transmisă în gestiune către administrația casei de cultură. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația casei de cultură a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Proiectul prevede amenajarea scuarului Casei de cultură din Cotiujeii Mici, cu o suprafață de 150 m<sup>2</sup> prin pavare și mobilier urban ș.a., și construirea unei scene de vară în aer liber de 50 m<sup>2</sup>, destinate desfășurării evenimentelor culturale și activităților comunitare. Investiția va deservi cei 1.668 de locuitori ai satului, inclusiv 110 tineri, adulți și angajați ai instituției culturale.</p>	<p>Proiectul contribuie la dezvoltarea culturii și creșterea coeziunii sociale în Cotiujeii Mici, prin oferirea unui spațiu public sigur și atractiv pentru desfășurarea evenimentelor culturale în aer liber. Beneficiarii direcți sunt cei 1.668 de locuitori ai satului, inclusiv 110 tineri, adulți și angajați ai Casei de cultură.</p>

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 19.03.2025