

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SR 24 72 GM23**
 Denumire proiectului: **Reparația căminului cultural din satul Redi-Cereșnovăț**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Redi-Cereșnovăț, r-nul Soroca
 Beneficiar: Primăria s. Redi-Cereșnovăț, r-nul Soroca
 Bugetul proiectului: 388.563,64 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 388.563,64 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 04.08.2023 382-SR24072-GM23
 Data transmiterii obiectului: 23.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (cămin cultural), reabilitată/reparată; - 4,96 m.p de ferestre montate; - 29,26 m.p de uși montate; - 59,7 m.p de teren adiacent (trotuar), amenajat/pavat.	Produs	- 1 instituție culturală (cămin cultural), reabilitată/reparată; - 4,96 m.p de ferestre montate; - 29,26 m.p de uși montate; - 59,7 m.p de teren adiacent (trotuar), amenajat/pavat.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia nr. 6/4 din 15.04.2024. 4. Raport prezentat de APL, privind sustenabilitatea. 5. Vizita de monitorizare.	Vizita de monitorizare post implementare din 12.03.2025	- 1 instituție culturală (cămin cultural), reabilitată/reparată; - 4,96 m.p de ferestre montate; - 29,26 m.p de uși montate; - 59,7 m.p de teren adiacent (trotuar), amenajat/pavat.
- Numărul de beneficiari finali: 773 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 773 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia nr. 6/4 din 15.04.2024. 4. Raport prezentat de APL, privind sustenabilitatea. 5. Vizita de monitorizare.	Vizita de monitorizare post implementare din 12.03.2025	- Numărul de beneficiari finali: 773 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a investiției către instituția vizată; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a Căminului Cultural renovat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea investiției); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea Căminului Cultural; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea Căminului Cultural;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), în proces de confecționare panou informativ permanent cu ulterioara instalare; 3. Reponsabil de mentenanța investiției este Primăria Redi-Cereșnovăț; 4. În anul 2024, pentru asigurarea continuității proiectului, primăria a cheltuit 25.0 mii lei pentru reparația capitală a unui perete din sala festivă și lucrări de reparație în jurul tocurilor și pervazurilor ușilor instalate. Pentru anul 2025, este planificată suma de 20.0 mii lei pentru reparația pardoselii din biroul directorului și construcția unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța investiției;</p>	<p>1. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 45.0 mii lei;</p> <p>2. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Reabilitat căminul cultural, prin lucrări de placaj pardoseli, montare de ferestre și uși, amenajarea de trotuar adiacent. Proiectul va îmbunătăți accesul și condițiile pentru cei 773 de locuitori ai satului, oferindu-le un spațiu reabilitat pentru evenimente culturale și sociale.	Căminul cultural reabilitat găzduiește principalele activități social-culturale din localitate, oferind un spațiu adecvat pentru evenimente comunitare și manifestări artistice. Datorită condițiilor îmbunătățite, ansamblul folcloric „Dor” și-a reluat activitatea, contribuind la păstrarea și promovarea tradițiilor locale. Proiectul beneficiază în mod direct aproximativ 800 de locuitori.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 12.03.2025