

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: CS 24 557 GM23  
Denumire proiectului: Modernizarea cazangeriei la Căminul Cultural din satul Plop-Știubei, r-nul Căușeni  
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale  
Măsura  
Localitatea proiectului: s. Plop-Știubei, r-nul Căușeni  
Beneficiar: Primăria s. Plop-Știubei, r-nul Căușeni  
Bugetul proiectului: 390.290,25 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 387.064,72 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 28.08.2023 389-CS24557-GM23  
Data transmiterii obiectului: 01.12.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 clădire publică în incinta căreia sunt amplasate 7 instituții (Primăria, Oficiul poștal, Sectorul de poliție, Asistența socială, Biblioteca publică, Căminului Cultural, Întreprinderea municipală), reabilitată; - 1 cazangerie renovată.	Produs	- 1 clădire publică în incinta căreia sunt amplasate 7 instituții (Primăria, Oficiul poștal, Sectorul de poliție, Asistența socială, Biblioteca publică, Căminului Cultural, Întreprinderea municipală), reabilitată; - 1 cazangerie renovată.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia consiliului nr. 4/9 din 29.08.2024. 4. Raport post-implementare privind sustenabilitatea, prezentat de APL. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 25.02.2025	- 1 clădire publică în incinta căreia sunt amplasate 7 instituții (Primăria, Oficiul poștal, Sectorul de poliție, Asistența socială, Biblioteca publică, Căminului Cultural, Întreprinderea municipală), reabilitată; - 1 cazangerie renovată.
- Numărul de beneficiari direcți: 1830 locuitori, 23 angajați.	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1830 locuitori, 23 angajați.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia consiliului nr. 4/9 din 29.08.2024. 4. Raport post-implementare privind sustenabilitatea, prezentat de APL. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 25.02.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 1830 locuitori, 23 angajați.

## 1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a cazangeriei; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și funcționarea cazangeriei); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea investiției;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ. 3. Mentenanța și funcționarea cazangeriei instalate este asigurată de primăria Plop-Știubei. 4. Primăria dispune de personal specializat care asigură buna funcționare a cazangeriei și furnizează resursele necesare.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța cazangeriei modernizate;	1. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, primăria a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul vizează modernizarea cazangeriei Clădirii Publice, unde funcționează instituții esențiale precum Primăria, Oficiul Poștal, Poliția, Asistența Socială, Biblioteca Publică, Căminul Cultural și Întreprinderea Municipală. Prin aceste intervenții se urmărește îmbunătățirea condițiilor de funcționare ale serviciilor publice și modernizarea infrastructurii locale, inclusiv eficientizarea energetică a edificiului. Beneficiarii direcți sunt cei 1830 de locuitori din zonă și cei 23 de angajați.	Modernizarea cazangeriei, asigură o eficientizare energetică a clădirii, reducând costurile operaționale. Proiectul a îmbunătățit condițiile de funcționare ale instituțiilor publice și angajaților și contribuind la creșterea calității serviciilor oferite celor 1830 de locuitori.
---	---	---

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 25.02.2025**