

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CT 24 255 GM23**
 Denumire proiectului: **Schimbarea plăcilor de pe acoperișul Caminului Cultural**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Enichioi, r-nul Cantemir
 Beneficiar: Primăria com. Enichioi, r-nul Cantemir
 Bugetul proiectului: 445.923,54 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 441.508,54 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 14.08.2023 391-CT24255-GM23
 Data transmiterii obiectului: 04.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată (acoperișul);	Produs	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată (acoperișul);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Nota informativă APL cu privire la acțiunile de sustenabilitate. 5. PAD aprobat prin Decizia CL nr. 04/11 din 09.09.2024.	Vizita de monitorizare ex-post 22.11.2024	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată (acoperișul);
- Numărul de beneficiari finali: 1985 locuitori, dintre care beneficiari direcți 250 persoane;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 1985 locuitori, dintre care beneficiari direcți 250 persoane;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Nota informativă APL cu privire la acțiunile de sustenabilitate. 5. PAD aprobat prin Decizia CL nr. 04/11 din 09.09.2024.	Vizita de monitorizare ex-post 22.11.2024	- Numărul de beneficiari finali: 1985 locuitori, dintre care beneficiari direcți 250 persoane;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, 1000 lei cost. 3. APL este responsabilă de mentenanța investiției, inclusiv se prevede indentificarea mijloacelor financiare pentru termoizolarea clădirii. 4. Condițiile îmbunătățite prin eficientizarea energetică a clădirii (schimbare acoperiș), permit organizarea anuală a multiple evenimente social-culturale

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1000 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local ; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie, dar a fost transmisă în gestiune către administrația Casei de cultura. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația casei de cultura a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Reabilitarea acoperișului Căminului Cultural din Enichioi. Prin această intervenție, se îmbunătățește siguranța și funcționalitatea clădirii, asigurând un spațiu adecvat pentru evenimente culturale și sociale. Beneficiarii finali sunt cei 1.985 de locuitori ai comunității, dintre care 250 de persoane vor utiliza direct această infrastructură.	Schimbarea acoperișului și eficientizarea energetică a Casei de Cultură contribuie semnificativ la revitalizarea vieții comunitare. Prin reducerea costurilor de întreținere și crearea unui mediu confortabil, clădirea devine mai accesibilă pentru organizarea evenimentelor culturale, educative și sociale, promovând coeziunea comunitară. Astfel, locuitorii beneficiază de un spațiu modern și sigur, care încurajează participarea activă și dezvoltarea identității culturale locale.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 22.11.2024