

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CH 24 542 GM23**  
 Denumire proiectului: **Muzeul satului din comuna Găvănoasa, raionul Cahul**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Găvănoasa, r-nul Cahul  
 Beneficiar: Primăria com. Găvănoasa, r-nul Cahul  
 Bugetul proiectului: 430.248,24 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 425.567,00 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 10.08.2023 395-CH24542-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 04.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (muzeu), creată;  - 83 m.p de spațiu reparat și amenajat;	Produs	- 1 instituție culturală (muzeu), creată;  - 83 m.p de spațiu reparat și amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat 6/7 din 10.09.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, din data de 12.12.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implimentare din data de 12.12.2024	- 1 instituție culturală (muzeu), creată;  - 83 m.p de spațiu reparat și amenajat;
- Numărul de beneficiari finali: 2100 locuitori, inclusiv 300 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 2100 locuitori, inclusiv 300 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat 6/7 din 10.09.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, din data de 12.12.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implimentare din data de 12.12.2024	- Numărul de beneficiari finali: 2100 locuitori, inclusiv 300 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ. 3. Responsabilă de gestiunea investiției este Primăria Găvănoasa și Casa de Cultură. 4. În perioada de sustenabilitate, Primăria a procurat mobilier interior pentru amenajarea muzeului, a instalat supraveghere video, au fost renovat holul în care sunt încăperile ce urmează a fi amenajate în muzeu. 5. Primăria și Casa de Cultură colectează din localitate exponate ce vor fi parte a „Muzeul satului din comuna Găvănoasa” ce se planifică a fi inaugurat la începutul anului 2025.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Investiția creată este întreținută de către primărie și casa de cultură. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>2. Primăria Găvănoasa a procurat mobilier și adaptează încăperile renovate, adună o bază de expontate de valoare istorică pentru localitate, urmînd ca la începutul anului 2025 să edifice „Muzeul satului din comuna Găvănoasa”;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede renovarea și amenajarea unui spațiu de 83 m <sup>2</sup> din incinta casei de cultură., care va servi drept spațiu pentru amenajarea unui muzeu. Beneficiarii finali vor fi 2100 de locuitori ai comunei, inclusiv 300 de copii.	Impactul proiectului de inaugurare a „Muzeului Satului din Găvănoasa” urmează a fi unul semnificativ odată cu inaugurarea acestuia la începutul anului 2025, contribuind la consolidarea identității culturale a comunității prin conservarea și promovarea tradițiilor locale. Infrastructura îmbunătățită în cadrul proiectului finalizat și achiziționarea de către APL de mobilier adaptat pentru exponate de muzeu, crează un spațiu ce corespunde pentru edificarea muzeului planificat. Colectarea de exponate și implicarea activă a autorităților locale și localnicilor, întăresc sentimentul de apartenență în rândul cetățenilor și la promovarea valorilor cultural-istorice ale localității.

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.

Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Muzeul urmează a fi inaugurat la începutul anului 2025.

Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Riscuri majore nu au fost identificate;

Pe parcursul anului 2025 se recomandă solicitarea unei note informative privind funcționalitatea muzeului și impactul edificării acestuia pentru localitate.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

Data 12.12.2024