

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SG 23 136 GM23**
Denumire proiectului: **Construcția accesului pietonal spre Instituția Publică Gimnaziul Nicolae Dabija din satul Heciul Vechi r-ul Sîngerei**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Heciul Vechi, r-nul Sîngerei
Beneficiar: Primăria com. Alexăndreni, r-nul Sîngerei
Bugetul proiectului: 223.487,19 lei
Suma finanțată din FNDRL: 221.274,45 lei
Data semnării contractului de finanțare: 09.08.2023 276-SG23136-GM23
Data transmiterii obiectului: 17.10.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 cale pietonală de acces către instituția de menire socio-culturală (gimnaziu), cu suprafața de 364,5 m. p, construită;	Produs	- 1 cale pietonală de acces către instituția de menire socio-culturală (gimnaziu), cu suprafața de 364,5 m.p, construită;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planu de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia nr. 1/40 din 15.03.2024. 4. Vizita de monitorizare post-implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.03.2025	- 1 cale pietonală de acces către instituția de menire socio-culturală (gimnaziu), cu suprafața de 364,5 m.p, construită;
- Numărul de beneficiari direcți: 133 elevi, 28 angajați (15 personal didactic, 13 personal auxiliar);	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 133 elevi, 28 angajați (15 personal didactic, 13 personal auxiliar);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planu de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia nr. 1/40 din 15.03.2024. 4. Vizita de monitorizare post-implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.03.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 133 elevi, 28 angajați (15 personal didactic, 13 personal auxiliar);

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea căii de acces create); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional; 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, apl este în proces de conceptualizare și confecționare a panoului informativ permanent cu ulterioara instalare, cost planificat 5.0 mii lei; 3. Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Alexăndreni care asigură salubritatea căilor de acces și monitorizarea constantă a stării căii de acces create; 4. În anul 2024, în cadrul perioadei de sustenabilitate, Primăria Alexăndreni a asfaltat drumul adiacent căii pietonale create în cadrul proiectului către Gimnaziul „Nicolae Dabija” din satul Heciul Vechi, investind cca 1 milion de lei. Această acțiune evidențiază angajamentul primăriei în îmbunătățirea accesului la instituțiile esențiale din comunitate.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a planificat cca 5 mii lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul prin asfaltarea drumului proxim cu calea de acces a investit cca 1 mln lei;</p> <p>3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, primăria dispune de personal specializat angajat. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Construită o cale pietonală de acces către Gimnaziul Nicolae Dabija din satul Heciul Vechi al comunei Alexăndreni, prin pavare pe o suprafață de 364,5 m². Aceasta va facilita accesul a 133 de elevi și 28 de angajați ai instituției, inclusiv personalul didactic și auxiliar.</p>	<p>Construcția căii pietonale către Gimnaziul „Nicolae Dabija” din Heciul Vechi îmbunătățește semnificativ siguranța și accesibilitatea zilnică pentru elevii și angajații ai instituției, facilitând deplasarea acestora în condiții mai bune, cât și a localnicilor. Această investiție contribuie la crearea unui mediu educațional mai sigur și mai incluziv, reflectând angajamentul autorităților locale față de bunăstarea comunității școlare.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 19.03.2025