

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 385 DL**
Denumire proiectului: **Reparația blocului „A” la Grădinița de copii „Romanița” din satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni
Beneficiar: Primăria s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni
Bugetul proiectului: 10.361.884,53 lei
Suma finanțată din FNDRL: 9.844.857,70 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 89-C21385DL-2022
Data transmiterii obiectului: 27.06.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -Blocul A reconstruit și dotat, -43,79m2 usi/62,51 m2 ferestre, -383,70 tavane/pardoseli, -686m2 pereti interiori, -419 m2 fatade eficientizata termic	Produs	-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -Blocul A reconstruit și dotat, -43,79m2 usi/62,51 m2 ferestre, -383,70 tavane/pardoseli, -686m2 pereti interiori, -419 m2 fatade eficientizata termic	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale; -Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.12.2024	-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -Blocul A reconstruit și dotat, -43,79m2 usi/62,51 m2 ferestre, -383,70 tavane/pardoseli, -686m2 pereti interiori, -419 m2 fatade eficientizata termic
Acces îmbunătățit pentru 242 copii si 45 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, 1 grupa nou creata 20 copii. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 242 copii si 45 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, 1 grupa nou creata 20 copii. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale; -Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.12.2024	Acces îmbunătățit pentru 242 copii si 45 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, 1 grupa nou creata 20 copii. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a bunului format/bloc alimentar din cadrul gradinitei de copii din satul Dubasarii Vechi, raionul Criuleni. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului creat);	Primăria a înscris în registrele contabile valoarea lucrărilor pentru bunul format in cadrul proiectului; Administrația primăriei și a gradinitei monitorizeaza periodic modul de utilizare a spațiilor renovate și dotate prin proiect. Panoul informativ permanent este montat pe sediul institutiei beneficiare/ gradinita de copii. Toate documentele sunt arhivate de catre beneficiar conform nomenclatorului aprobat ;

<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Conform Planului cu acțiuni de durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 6.11 din 19.12.2024, primăria Dubasarii Vechi a planificat alocarea sumei de 2,0 mii lei din bugetul local pentru elaborarea plăcuței informative permanente. Bunul imobil format /blocul alimentar construit, din cadrul Grădiniței de copii "Romanita", va fi transmis în gestiune prin decizia CL, după finalizarea și luarea la evidență contabilă de către APL. Beneficiarul va desemna o persoană responsabilă de asigurarea integrității bunului format din cadrul instituției reabilitate.</p>	<p>Autoritatea publică locală a prevăzut mijloace financiare pentru mentenanța bunului format. Cheltuieli de întreținere sunt incluse în bugetul anual al instituției educaționale reabilitate. Personalul calificat efectuează activități de întreținere conform planificării; Plăcuța informativă permanentă este elaborată conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL și a fost montată pe sediul instituției beneficiare.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Rezultate cantitative: -Un bloc alimentar(blocul A) al grădiniței de copii "Romanita" din satul dubasarii Vechi, raionul Criuleni, reconstruit și funcțional conform standardelor naționale; - 242 de copii de vîrstă preșcolară asigurați cu condiții bune de dezvoltare și servicii educaționale de calitate; -Un spațiu amenajat și dotat pentru încă o grupă de 20 de copii de vîrstă preșcolară; -O bucătărie amenajată și dotată conform normelor naționale sanitare; - Un depozit bine amenajat și dotat cu respectarea normelor sanitare de păstrare a alimentelor destinate copiilor. Rezultate calitative: - Infrastrucura socială locală mai dezvoltată; - Condiții îmbunătățite de educație timpurie pentru copii și de muncă pentru personal grădiniței; - Instituție de educație timpurie dotată și conforma capacităților și necesităților de funcționare;</p>	<p>În cadrul proiectului a fost reconstruit Blocul "A" al grădiniței de copii "Romanita", din cadrul instituției educaționale din satul Dubasarii Vechi, raionul Criuleni. Acest proiect a beneficiat de o sursă semnificativă de finanțare pentru implementare, grație Programului Național "Satul European" editia 1. De condițiile conforme se bucură la moment cei 242 de copii de vîrstă preșcolară din cadrul instituției educaționale, dar și cei 45 de angajați, care au condiții îmbunătățite de muncă. Ca urmare a proiectului au fost reutilizate și renovate Blocul "A", care include: cazangeria la parter, depozite de produse alimentare pentru hrana copiilor de la demisol, spălătoria de veselă, grupurile sanitare pentru personal, cazangeria la parter, spațiu pentru o grupă de 20 de copii la etaj. Spațiile sunt dotate cu utilaj și mobilier. În rezultat, aceste acțiuni vor facilita dezvoltarea infrastructurii sociale a satului Dubasarii Vechi, raionul Criuleni, vor asigura dezvoltarea optimă a copiilor de vîrstă preșcolară. Îmbunătățirea condițiilor va diminua absențele copiilor și va spori nivelul de cunoștințe, va spori calitatea serviciilor educaționale timpurii și a deservirii copiilor de vîrstă preșcolară, va spori încrederea părinților în APL de nivel I și II.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resurse proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 13.12.2024