

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 113 DL**  
Denumire proiectului: **Lucrări de amenajare a scuarului central din satul Chiștelnița, raionul Telenești**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Chiștelnița, r-nul Telenești  
Beneficiar: Primăria s. Chiștelnița, r-nul Telenești  
Bugetul proiectului: 1.165.383,61 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 1.106.530,31 lei  
Data semnării contractului de finanțare: # 254-C23113DL-2022  
Data transmiterii obiectului: 29.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Scur Public -parc 1,514 ha (32 banci, 2 foisoare, spatii verzi, strat vegetal =10 759 m2 ) amenajat renovat , -180 arbori și arbuști -946 m2 de teritoriu pavat	Produs	-1 Scur Public -parc 1,514 ha (32 banci, 2 foisoare, spatii verzi, strat vegetal =10 759 m2 ) amenajat renovat , -180 arbori și arbuști -946 m2 de teritoriu pavat	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin decizia CL nr. 3/7 din 13.06.2024; - Nota informativă cu privire la acțiunile realizate în perioada post-implementare, nr. 370 din 27.11.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.11.2024	-1 Scur Public -parc 1,514 ha (32 banci, 2 foisoare, spatii verzi, strat vegetal =10 759 m2 ) amenajat renovat , -180 arbori și arbuști -946 m2 de teritoriu pavat
Acces îmbunătățit pentru 3092 locuitori, 1200 gospodării, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 3092 locuitori, 1200 gospodării, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin decizia CL nr. 3/7 din 13.06.2024; - Nota informativă cu privire la acțiunile realizate în perioada post-implementare, nr. 370 din 27.11.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.11.2024	Acces îmbunătățit pentru 3092 locuitori, 1200 gospodării, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format(bunului creat), dacă este cazul;	- APL execută acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional, pentru a fi preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, panoul informativ urmează a fi confecționat și instalat în termen restrâns; - APL asigură mentenanța scuarului amenajat și este menținut în stare salubă, personalul auxiliar al primăriei este implicat în gestiunea corespunzătoare a acestuia; - APL a instalat un sistem de supraveghere video a obiectivului și instalate aparate de joacă și sport pentru copii. - APL intenționează să acceseze noi fonduri pentru dezvoltarea parcului.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. - APL va planifica resurse pentru întreținerea investiției, va desemna persoane responsabile de integritatea acesteia. - Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.	APL a alocat din bugetul local mijloace financiare în suma de 1000 lei pentru elaborarea panoului informativ temporar al proiectului. APL a angajat un lucrător pentru întreținerea și gestionarea bunului format. APL asigură mentenanța scuarului amenajat și este menținut în stare salubă, personalul auxiliar al primăriei este implicat în gestiunea corespunzătoare a acestuia.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Va fi amenajat scuarul central, transformând o zonă de 1,514 hectare într-un spațiu modern și accesibil pentru comunitate. Proiectul include 32 de bănci, 2 foișoare, spații verzi cu strat vegetal de 10.759 m <sup>2</sup> , 180 de arbori și arbuști plantați, și 946 m <sup>2</sup> de teritoriu pavat. Această investiție va îmbunătăți accesul și calitatea vieții pentru cei 3.092 de locuitori și 1.200 de gospodării din localitate.	Trenul de fotbal cu dimensiunile de 105/68 m , este o componenta esentiala a Complexului Sportiv Multifuncțional-”Complexul Generațiilor”. În prcesul de proiectare s-a acordat atentie deosebita asigurării condițiilor necesare pentru accesibilitatea inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale.
---	---	--

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 27.11.2024**