

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **BR 12 231 GM23**
Denumire proiectului: **Extinderea rețelei de iluminat public în Balasinești**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Balasinești, r-nul Briceni
Beneficiar: Primăria s. Balasinești, r-nul Briceni
Bugetul proiectului: 241.188,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 238.800,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 08.08.2023 039-BR12231-GM23
Data transmiterii obiectului: 21.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,074 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 50 un.	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,074 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 50 un.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia consiliului nr. 2/3 din 19.04.2024. 4. Notă informativă nr. 26 din 03.03.2025 prezentată de APL, cu privire la acțiunile de durabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 04.03.2025	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,074 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 50 un.
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2 269 locuitori dintre care 500 - beneficiari direcți; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2 269 locuitori dintre care 500 - beneficiari direcți; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia consiliului nr. 2/3 din 19.04.2024. 4. Notă informativă nr. 26 din 03.03.2025 prezentată de APL, cu privire la acțiunile de durabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 04.03.2025	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2 269 locuitori dintre care 500 - beneficiari direcți; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidenta contabilă a bunului format de catre primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contracta de prestare servicii la necesitate 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar prin decizia nr. 2/2 din 19.04.2024. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, în proces de conceptualizare cu ulterioara instalare a unui panou informativ permanent. - Sistemul de iluminat public creat este gestionat de către primărie. APL a contractat serviciile unui electrician care asigură mentenanța sistemului (cca 17 mii lei din bugetul APL deja fiind cheltuiți pentru lucrări de mentenanță); - Pentru consumul de energie electrică al sistemului de iluminat stradal, APL a bugetat și cheltuit pentru perioada 2023-2024 suma de cca 55 mii lei. - Primăria Bălăsinești planifică extinderea sistemului de iluminat public cu corpuri de iluminat fotovoltaice pe o lungime de cca 5.4 km, în acest sens fiind aprobată Decizia Consiliului local nr. 2/5 din 19.02.2025.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat (nu specifica) lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat cca 72 mii lei;</p> <p>3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională fiind încheiat un contract de prestare servicii cu un electrician;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil de sistemul de iluminat public stradal Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În satul Bălășinești, extinsă rețeaua de iluminat public pe o lungime de 4,074 km, prin instalarea a 50 de corpuri de iluminat stradal. Beneficiari ai proiectului sunt 2.269 de locuitori, dintre care 500 sunt beneficiari direcți, asigurând astfel un mediu mai sigur și mai confortabil pentru întreaga comunitate.	În satul Bălășinești, este extinsă rețeaua de iluminat public pe o lungime de 4,074 km, cu instalarea a 50 de corpuri de iluminat stradal. Beneficiari ai investiției sunt 2.269 de locuitori, care dispun acum de un mediu mai sigur și mai confortabil pentru deplasare pe timp de noapte. În continuitatea investițiilor realizate, Primăria Bălășinești planifică extinderea sistemului de iluminat public cu corpuri de iluminat fotovoltaice pe o lungime de aproximativ 5,4 km.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 04.03.2025