

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SG 23 266 GM23**
Denumire proiectului: **Oportunități noi de petrecere a timpului liber și agrement pentru locuitorii satului Cremenciug, r-nul Soroca**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Cremenciug, r-nul Soroca
Beneficiar: Primăria com. Cremenciug, r-nul Soroca
Bugetul proiectului: 374.997,50 lei
Suma finanțată din FNDRL: 371.497,50 lei
Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 281–SR23266–GM23
Data transmiterii obiectului: 13.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de odihnă și agrement construită;	Produs	- 1 zonă de odihnă și agrement construită;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia Consiliului nr. 5/9 din 22.03.2024. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.04.2025	- 1 zonă de odihnă și agrement construită;
- Numărul de beneficiari direcți: 546 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 546 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia Consiliului nr. 5/9 din 22.03.2024. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.04.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 546 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a zonei de odihnă și agrement create; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea a zonei de odihnă și agrement); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional; 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, cost 1.6 mii lei; 3. Responsabil de sustenabilitatea investiției este Primăria Cremenciug care asigură mentenanța și întreținerea în stare corespunzătoare a zonei de odihnă și agrement; 4. Având în vedere proximitatea zonei de agrement față de Primărie, personalul auxiliar din cadrul instituției este responsabil de menținerea în stare corespunzătoare a zonei de odihnă și agrement. 5. Având în vedere amplasarea zonei de agrement în centrul localității și dotarea acesteia cu scenă de vară, principalele activități socio-culturale în aer liber se desfășoară aici pe parcursul întregului an.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1.6 mii lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca la necesitate mijloace financiare din bugetul local;</p> <p>3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, primăria a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	O zonă de odihnă și agrement amenajată în satul Cremenciug, care include o scenă de vară, leagăne, carusel, un complex pentru copii, bănci și coșuri pentru deșeuri. Beneficiari ai proiectului sunt 546 de locuitori ai satului.	Zona de odihnă și agrement din satul Cremenciug , oferă un spațiu accesibil pentru activități recreative și sociale în aer liber și pentru petrecerea timpului de către localnici. Facilitățile existente, precum scena de vară, complexul pentru copii și locurile de relaxare, contribuie la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, în special pentru familii și tineri. Beneficiari ai proiectului sunt 546 locuitori din satul Cremenciug.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 02.04.2025**