

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 11 44 DL**
Denumire proiectului: **Construcția rețelelor de canalizare în satul Seliște, raionul Leova**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Seliște, s. Cazangic, r-nul Leova
Beneficiar: Primăria com. Cazangic, r-nul Leova
Bugetul proiectului: 9.464.787,44 lei
Suma finanțată din FNDRL: 9.464.787,44 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 329-S11044DL-2022
Data transmiterii obiectului: 05.07.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-6,37 km de rețele de canalizare construite, -1 stație de pompare a apei uzate construit, -1 stație de epurare a apelor uzate construit	Produs	-6,37 km de rețele de canalizare construite, -1 stație de pompare a apei uzate construit, -1 stație de epurare a apelor uzate construit	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 18.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; -Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 15.04.2025; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implimentare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implimentare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 18.02.2025	-6,37 km de rețele de canalizare construite, -1 stație de pompare a apei uzate construit, -1 stație de epurare a apelor uzate construit
Acces la sistemul de canalizare pentru 101 gospodării cu 402 persoane 2 intituții publice și 2 agenți economici	Rezultat	Acces la sistemul de canalizare pentru 101 gospodării cu 402 persoane 2 intituții publice și 2 agenți economici	1. Vizita de monitorizare post-implimentare a proiectului din data de 18.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; -Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 15.04.2025; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implimentare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implimentare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 18.02.2025	Acces la sistemul de canalizare pentru 101 gospodării cu 402 persoane 2 intituții publice și 2 agenți economici

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a sistemului de canalizare construit. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea panoului informativ permanent, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format.	Bunul format /sistemul de canalizare construit a fost luat la evidenta contabila de catre primărie. După obținerea Avizului privind examinarea lucrărilor de către INST, sistemul de canalizare construit va fi transmis în gestiunea operatorului ÎM "Servicii-Cazangic" care activează în teritoriu. Conform Planului de activitate a ÎM "Servicii-Cazangic", aceștea vor avea ca sarcina următoarele acțiuni de durabilitate: -Monitorizarea și evaluarea sistemului de canalizare construit; -Verificarea periodică a Stațiilor de tratare și de epurare construite; -Verificarea periodică a echipamentului tehnic instalat; -Deservirea tehnică periodică a utilajului sistemului de canalizare; -Amenajarea teritoriului Stației de epurare și pompare; -Lucrări anuale de reparație a sistemului electric. -Conectarea tuturor gospodăriilor la sistemul de canalizare pentru mărirea numărului de beneficiari; -Conectarea instituțiilor private din teritoriu la sistemul de canalizare;

<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Acces la sistemul de canalizare construit pentru cei 402 cetățeni din satul Seliște din totalul de 1030 de locuitori ai comunei Cazangic, raionul Leova, care sunt beneficiari direcți. Asigurarea conectării la un serviciu calitativ al instituțiilor din teritoriu și anume: Grădinița de copii, Centrul de Sanatate și doi agenți economici;</p>	<p>ÎM "Servicii-Cazangic" va asigura buna funcționare a proiectului și a serviciului de canalizare construit și aceasta dispune de Plan anual de dezvoltare a sistemului de apeduct și canalizare. ÎM "Servicii-Cazangic" activează în teritoriul administrat de 20 ani, are experiență de lucru pentru gestionarea serviciului, numărând în statul de personal 3 angajați și la moment gestionează sistemul de apeduct în satele Cazangic, Seliște și Frumușica și sistemul de canalizare în satul Frumușica, implementat prin Fondul Ecologic.</p> <p>Pentru gestionarea serviciului creat, primăria anual planifica alocarea de resurse financiare din bugetul local. Pentru dezvoltarea/gestionarea/mentenanța sistemului de canalizare este planificată suma anuală de 50 mii lei în cadrul ÎM "Servicii-Cazangic", cu implicarea agenților economici din teritoriu care susțin financiar activitatea ÎM. La fel, se caută potențiali finanțatori prin implementarea diferitor proiecte investiționale. Pentru elaborarea panoului informativ permanent primăria comunei Cazangic a alocat suma de 1,0 mii lei din bugetul local.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Gradul de acoperire cu sistemul de canalizare în satul Seliște este în mărime de 90%. În urma implementării proiectului în satul Seliște s-au conectat până la moment 37 de gospodării, urmează încă altele 49 gospodării conectate la sistemul de apeduct existent. Cu gospodăriile neconectate se lucrează pentru a le constrânge pentru a fi beneficiari finali conectați la sistemul de canalizare. În cadrul Programului EU4Moldova: Comunități locale au fost conectate 9 gospodării, inclusiv cu 18 persoane adulte, 9 copii și 3 persoane cu dizabilități și 2 persoane ținute la pat. La fel au fost conectate 2 instituții publice, grădinița de copii "Prichindel" cu 20 copii și 7 angajați și Oficiul de Sănătate Seliște cu 3 angajați, care deservește 402 cetățeni din satul Seliște.</p>	<p>Construcția sistemului de canalizare are un impact social pozitiv asupra tuturor locuitorilor din satul Seliște, 40 % din gospodăria beneficiază de servicii de canalizare construite recent în localitate, inclusiv și acei care până la moment nu sunt conectați. Pe termen lung proiectul va contribui la scăderea numărului de boli cronice în rândurile populației din localitate. Implementarea proiectului a asigurat acces la rețeaua de canalizare pentru gospodăriile și instituțiile publice, îmbunătățind considerabil calitatea vieții pentru locuitorii satelor Seliște și Cazangic din comuna Cazangic, raionul Leova. Pentru cei 402 locuitori din satul Seliște, care beneficiaza direct de servicii de canalizare construite, se va îmbunătăți considerabil nivelul de trai. Rezultatele proiectului contribuie la reducerea poluării apelor subterane și a mediului ambiant.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 18.02.2025