

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **DR 23 66 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea locurilor de joacă pentru copii și odihnă pentru toate vârstele**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Antoneuca, r-nul Drochia
Beneficiar: Primăria s. Antoneuca, r-nul Drochia
Bugetul proiectului: 453.492,55 lei
Suma finanțată din FNDRL: 449.002,55 lei
Data semnării contractului de finanțare: 07.08.2023 346-DR23066-GM23
Data transmiterii obiectului: 21.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii, construit	Produs	- 1 teren de joacă pentru copii, construit	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 6/7 din 11.11.2024. 4. Raport post-implementare prezentat de APL. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.04.2025	- 1 teren de joacă pentru copii, construit
- Numărul de beneficiari direcți: 76 copii din cei 468 locuitori	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 76 copii din cei 468 locuitori	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 6/7 din 11.11.2024. 4. Raport post-implementare prezentat de APL. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.04.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 76 copii din cei 468 locuitori

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin amplasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format, dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Au fost implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 800 lei; - Responsabil de mentenanța investiției este Primăria s. Antoneuca; - Pentru cheltuieli de întreținere și gestionare a investiției, Primăria a alocat pentru anul 2025 suma de 5000 lei;

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 800 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local;</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În cadrul proiectului va fi amenajat un teren modern de joacă pentru copii, destinat să ofere un spațiu sigur și atractiv pentru activități recreative și de socializare de care vor beneficia direct cei 76 copii din localitate dar și părinții și bunicii.	Rezultatele implementării proiectului au îmbunătățit semnificativ condițiile de joacă pentru cei 76 copii din localitate asigurându-le un mediu sigur și confortabil pentru socializare și favorizând dezvoltarea abilităților fizice și intelectuale ale acestora. Totodată, datorită acestui proiect va crește calitatea vieții localnicilor.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 02.04.2025