

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **FL 23 621 GM23**  
 Denumire proiectului: **Amenajarea unui teren de joacă, satul Bocani, r-nul Făleşti**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Bocani, r-nul Făleşti  
 Beneficiar: Primăria s. Bocani, r-nul Făleşti  
 Bugetul proiectului: 361.192,72 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 357.616,55 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 04.08.2023 262-FL23621-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 29.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii amenajat;	Produs	- 1 teren de joacă pentru copii amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 3/4 din 07.05.2025. 4. Vizita în teren. 5. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 07.05.2025	- 1 teren de joacă pentru copii amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 120 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 120 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 3/4 din 07.05.2025. 4. Vizita în teren. 5. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 07.05.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 120 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltare a bunului format), dacă este cazul;	1. Au fost executate acțiuni și condiții instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Au fost implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea plăcuței informative, costul careia constituie 450 lei; 3. Mentenanța investiției este asigurată de Primăria s. Bocani. 4. În perioada de sustenabilitate, APL cu sprijinul cetățenilor efectuează acțiuni de salubritate și monitorizare a stării echipamentelor; 5. La necesitate vor fi alocate finanțe pentru întreținerea și reparația terenului de joacă.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</li> <li>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</li> <li>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentru elaborarea placutei informative post-monitorizare, APL a alocat 450 lei;</li> <li>2. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare din bugetul local pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</li> <li>3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația va desemna la necesitate un muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</li> </ol>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede amenajarea unui teren de joacă destinat celor 120 de copii din comunitate, oferindu-le un spațiu sigur, modern și atractiv pentru activități recreative.	Proiectul a contribuit la crearea un mediu sigur și atractiv pentru copiii localității oferind condiții pentru activități recreative și educative, sporind gradul de socializare și încurajând activitățile fizice pentru a dezvolta un mod sanatos și echilibrat de viață.

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 07.05.2025**