

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **GL 23 597 GM23**  
Denumire proiectului: **Sportul - temelia sănătății**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura  
Localitatea proiectului: s. Ghiliceni, r-nul Telenești  
Beneficiar: Primăria com. Ghiliceni, r-nul Telenești  
Bugetul proiectului: 403.795,00 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 399.795,00 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 01.09.2023 351–TL23597-GM23  
Data transmiterii obiectului: 20.12.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren sportiv multifuncțional, cu S=600 m.p, amenajat;	Produs	- 1 teren sportiv multifuncțional, cu S=600 m.p, amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Vizita in teren. 3. PAD aprobat prin Decizia CL nr. 3/8 din 11.03.2024 4. Nota informativa F/N prezentata de APL. 5. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post din 05.06.2025.	- 1 teren sportiv multifuncțional, cu S=600 m.p, amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 400 persoane;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 400 persoane;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Vizita in teren. 3. PAD aprobat prin Decizia CL nr. 3/8 din 11.03.2024 4. Nota informativa F/N prezentata de APL. 5. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post din 05.06.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 400 persoane;

## 1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), daca este cazul;	Conform Notei informative prezentate de APL: - Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost planificat- 1000 lei; - Responsabil de mentenanța investiției este administrația casei de cultură care a desemnat personal auxiliar ce asigură salubritatea zilnică a terenului și a zonei adiacente; - A fost instalat un sistem de supraveghere video realizat printr-un proiect implementat în parteneriat cu Consiliul de Siguranța Comunitara.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1000 lei; 2. Primaria Ghiliceni a preluat investitia, si ii va asigura intretinerea si mentenata prin alocarea mijloacelor financiare din bugetul local; 3. S-a instalat un sistem de iluminat public la teren in valoare de 6000 lei si totodata, un sistem de supraveghere video. 4. APL va asigura curatenia terenului, verificarea echipamentelor prin implicarea lucratorilor tehnici ai Casei de Cultura care vor interveni zilnic.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede amenajarea unui teren de mini-fotbal pentru locuitorii satului Ghiliceni, obiectiv principal fiind crearea condițiilor moderne și sigure de recreere și practicare a sportului, mai ales pe timp de iarnă și stimularea socializării și reducerea numărului de persoane ce parasesc localitatea. Beneficiarii proiectului sunt cca. 400 persoane- elevi, tineri, adulți.	Implementarea proiectului a generat un impact social semnificativ asupra copiilor, părinților și comunității în general. Copiii beneficiază de un spațiu adecvat pentru activitate fizică, esențială pentru o dezvoltare emoțională armonioasă. Totodată s-a creat un mediu sigur, modern și accesibil pentru a socializa și relaționa.
---	--	---

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 05.06.2025**