

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codul proiectului: | N 21 116 DL |
| Denumire proiectului: | Reparația sălii sportive, blocul „B” la Gimnaziul din comuna Vărvăreuca, raionul Florești |
| Domeniul și măsura de intervenție: | 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale |
| Măsura | 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice |
| Localitatea proiectului: | s. Vărvăreuca, r-nul Florești |
| Beneficiar: | Primăria com. Vărvăreuca, r-nul Florești |
| Bugetul proiectului: | 697.974,12 lei |
| Suma finanțată din FNDRL: | 691.555,74 lei |
| Data semnării contractului de finanțare: | # 156-N21116DL-2022 |
| Data transmiterii obiectului: | 25.12.2022 |

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator | Tip | Valoarea planificată | Metoda de măsurare a indicatorului | Data măsurării | Valoarea efectivă |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -1 Instituție educațională (Gimnaziu), renovată, -1 sala de sport reconstruită, dotată cu S=950 m2 | Produs | -1 Instituție educațională (Gimnaziu), renovată, -1 sala de sport reconstruită, dotată cu S=950 m2 | 1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 03.03.2023; - Decizia CL de aprobare a PAD din 03.03.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 23.10.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate, nr. 599 din 08.11.2023. - Raport anual post-implementare nr. 306 din 30.05.2025 prezentat de APL; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali; | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.10.2023 Vizita de monitorizare post-implementare din 30.05.2025. | -1 Instituție educațională (Gimnaziu), renovată, -1 sala de sport reconstruită, dotată cu S=950 m2 |
| Acces îmbunătățit pentru 194 elevi și 33 de profesori, beneficiari direcți ai gimnaziului reabilitat -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; | Rezultat | Acces îmbunătățit pentru 194 elevi și 33 de profesori, beneficiari direcți ai gimnaziului reabilitat -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; | 1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 03.03.2023; - Decizia CL de aprobare a PAD din 03.03.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 23.10.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate, nr. 599 din 08.11.2023. - Raport anual post-implementare nr. 306 din 30.05.2025 prezentat de APL; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali; | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.10.2023 Vizita de monitorizare post-implementare din 30.05.2025. | Acces îmbunătățit pentru 194 elevi și 33 de profesori, beneficiari direcți ai gimnaziului reabilitat -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate | Aspecte planificate | Aspecte efective |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate din 23.01.2023. Acțiuni planificate conform Planului de activitate anual elaborat în baza Curriculumului școlar și a Reperele metodologice. | Conform Raportului anual post-implementare prezentat de APL se vor întreprinde următoarele acțiuni: 1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ permanent costul caruia constituie 3880 lei; 3. Activități de întreținere a infrastructurii reabilitate (curatenie, reparatii minore), supravegherea utilizării corecte a sălii de către elevi și comunitate, raportarea problemelor majore către Primarie. 4. APL va planifica anual mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea infrastructurii reabilitate. |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului | Resurse financiare alocate din bugetul local pentru întreținerea și mentenanța bunului. | Pentru plasarea elementelor de vizibilitate primăria a alocat 3880 lei; În baza Dispoziției nr. 28 din 21.11.2023 a fost angajat un paznic la Gimnaziului din s. Varvareuca, raionul Florești cu salariul stabilit conform contractului și pe 0,5 unități. S-au alocat 2,0 mii lei din bugetul local pentru lucrări de reparații cosmetice. A fost angajat un specialist în sport la gimnaziu pentru activitatea zilnică cu elevii gimnaziului. |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare | Modernizarea și dotarea sălii sportive a gimnaziului, inclusiv prin îmbunătățirea condițiilor sanitar-igienice. Promovarea unui mod de viață sănătos , prevenirea bolilor și a comportamentului vicios a 350 de persoane din localitate; Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru angajații gimnaziului; Sporirea interesului elevilor de a participa activ și de a se implica în diverse activități și concursuri la orele de sport. | 1 sală sportivă de 950 m2 renovată cu condiții sanitar-igienice îmbunătățit, pentru cei 350 beneficiarii, inclusiv 194 elevi, dintre care 87 copii din clasele primare și 107 copii din clasele gimnaziale, 19 cadre didactice și 14 lucrători tehnici, se vor simți atât în siguranță și confortabil, cât și procesul educațional va fi unul de calitate. Spațiul modernizat permite desfășurarea unor activități sportive variate și atractive ce încurajează elevii să își dezvolte o gamă mai largă de abilități sportive și să descopere noi interese în domeniul sportului și totodată să participe mai activ la orele de sport și la activitățile extracurriculare. |
| <p>Concluzii:</p> <ol style="list-style-type: none"> În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui. Conform recomandărilor din cadrul vizitei de monitorizare, pentru a asigura sustenabilitatea investiției și întreținerea corespunzătoare, APL va realiza lucrări exterioare de direcționare a apelor pluviale din zona sălii de sport și va asigura întreținerea periodică a sălii de sport renovată și dotată prin proiect. Totodată, APL a declarat că va depune noi propuneri de proiecte și va căuta surse de finanțare pentru reabilitarea interioară și exterioară a gimnaziului. <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p> | | |
| <p>Serviciul evaluare ex-post și raportare Data 30.05.2025</p> | | |