

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	<b>C 21 366 DL</b>
Denumire proiectului:	<b>Reparația acoperișului comun al Gimnaziului și Grădiniței de copii din comuna Zgârdești, raionul Telenești</b>
Domeniul și măsura de intervenție:	<b>2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale</b>
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului:	s. Zgârdești, r-nul Telenești
Beneficiar:	Primăria com. Zgârdești, r-nul Telenești
Bugetul proiectului:	947.850,89 lei
Suma finanțată din FNDRL:	947.850,89 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 86-C21366DL-2022
Data transmiterii obiectului:	20.10.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, (Gimnaziu) reabilitată; - 1 006 m2, de acoperiș al edificiului grădiniței și gimnaziului reparat;	Produs	- 1 instituție publică, (Gimnaziu) reabilitată; - 1 006 m2, de acoperiș al edificiului grădiniței și gimnaziului reparat;	Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 09.01.2024; - Decizia CL nr.1/3 de aprobare a PAD din 09.01.2023; - Nota informativa f/n prezentata de APL; - Raport anual post implementare nr. 02/1-37/122 din 05.06.2025 prezentat de APL.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.11.2023 Vizita de monitorizare ex-post din 05.06.2025.	- 1 instituție publică, (Gimnaziu) reabilitată; - 1 006 m2, de acoperiș al edificiului grădiniței și gimnaziului reparat;
- Acces îmbunătățit pentru 104 copii și elevi și 26 angajați ai clădirii comune a grădiniței și gimnaziului, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 104 copii și elevi și 26 angajați ai clădirii comune a grădiniței și gimnaziului, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilată;	Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 09.01.2024; - Decizia CL nr.1/3 de aprobare a PAD din 09.01.2023; - Nota informativa f/n prezentata de APL; - Raport anual post implementare nr. 02/1-37/122 din 05.06.2025 prezentat de APL.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.11.2023 Vizita de monitorizare ex-post din 05.06.2025.	- Acces îmbunătățit pentru 104 copii și elevi și 26 angajați ai clădirii comune a grădiniței și gimnaziului, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Activități de întreținere a infrastructurii reabilite. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea ai infrastructurii reabilite;	In baza notei informative prezentate de APL Zgardesti se constata ca au fost intreprinse actiuni pentru asigurarea continuitatii proiectului 1. Au fost executate acțiuni și condiții instituționale cu privire la constatarea costului investițional; 2. Persoanele responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format sunt directorii instituțiilor, Gimnaziu și gradinita, desemnati prin Decizie; 3. Au fost intreprinse acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ post-monitorizare- cost 740 lei; 4. Personalul auxiliar al institutiilor va monioriza situatia acoperisului renovat si va interveni in caz de conditii climaterice neprevazute, va efectua lucrari de curatare periodica a acoperisului de zapada pe timp de iarna, va efectua lucrari de amenajare a teritoriului. Pe parcursul procesului de asigurare a mentenantei acoperisului au fost efectuate lucrari de defrisare a copacilor expusi care ar fi putut deteriora acoperisul si sistemele de scurgere. 5. Anual, in bugetul local sunt planificate mijloace financiare pentru gestionarea insfrastructurii reabilite.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Bunul reabilitat va fi gestionat în continuare de către primărie. Pentru mentenanța bunului vor fi alocate mijloace financiare din bugetul local. Structuri noi pentru asigurarea durabilității nu vor fi create.	Bunul reabilitat a fost transmis de către primărie în gestiunea Gimnaziului și grădiniței responsabili fiind directorii instituțiilor. Pentru mentenanța bunului sunt alocate mijloace financiare din bugetul local. Structuri noi pentru asigurarea durabilității nu sunt și nu vor fi create. Pentru panoul informativ post-implementare au fost alocați 740 lei din bugetul local.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	- Reabilitat acoperișul gimnaziului/grădiniță din localitate. - Îmbunătățirea condițiilor de educație pentru copiii din localitate;	Reparația capitală a acoperișului clădirii comune a instituțiilor de învățământ, gimnaziu și grădiniță, a îmbunătățit condițiile de învățământ pentru 104 copii și elevi și 26 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate creând un mediu mai stabil pentru educație și oferind siguranța elevilor și cadrelor didactice. Aceste schimbări au produs impact și asupra mediului social și economic al comunității sporind încrederea în autoritățile locale și în economiile pe termen lung. Proiectul a demonstrat importanța unei infrastructuri educaționale de calitate și a adus beneficii durabile pentru întreaga localitate.
<b>Concluzii:</b>	<p>1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.</p> <p>2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.</p> <p>3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.</p> <p>4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.</p> <p>5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.</p> <p>6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>	
<b>Serviciul evaluare ex-post și raportare</b>		
Data 05.06.2025		