

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **TL 12 112 GM23**
Denumire proiectului: **Extinderea iluminatului public stradal în 3 localități din componența comunei Ratuș, r-ul Telenești**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Sărătenii Noi, s.Zăicani și s.Zăicani Noi, r-nul Telenești
Beneficiar: Primăria com. Ratuș, r-nul Telenești
Bugetul proiectului: 230.874,74 lei
Suma finanțată din FNDRL: 230.874,74 lei
Data semnării contractului de finanțare: 31.07.2023 029-TL12112-GM23
Data transmiterii obiectului: 25.10.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 90 un.; (45 un. pe traseul existent, 45 un. pe traseu nou);	Produs	- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 90 un.; (45 un. pe traseul existent, 45 un. pe traseu nou);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului); 2. PAD aprobat prin Decizia CL din 16.08.2024; 3.Nota Informativa APL nr.227 din 03.06.2025 cu privire la acțiunile de durabilitate; 4. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 05.06.2025.	- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 90 un.; (45 un. pe traseul existent, 45 un. pe traseu nou);
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1740 locuitori, dintre care 740 persoane din 240 gospodării - beneficiari direcți; - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat cu 100% (de la 2 la 0); - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 50% (de la 50% la 100%); - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1740 locuitori, dintre care 740 persoane din 240 gospodării - beneficiari direcți; - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat cu 100% (de la 2 la 0); - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 50% (de la 50% la 100%); - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului); 2. PAD aprobat prin Decizia CL din 16.08.2024; 3.Nota Informativa APL nr.227 din 03.06.2025 cu privire la acțiunile de durabilitate; 4. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 05.06.2025.	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1740 locuitori, dintre care 740 persoane din 240 gospodării - beneficiari direcți; - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat cu 100% (de la 2 la 0); - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 50% (de la 50% la 100%); - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), daca este cazul;	Conform Notei Informative prezentate de APL, serviciul de iluminat public stradal a fost luat la evidenta de catre primaria com. Ratus si pus in functiune. In anul 2025 Primaria com. Ratus a dezvoltat proiectul finantat de FNDR prin extinderea iluminatului stradal aditional pe inca o strada din localitatea Ratus fiind montati 28 piloni si incorporate 28 corpuri de iluminat LED de 50W, investind din surse proprii mijloace financiare in suma de 336265 lei. Procesul de monitorizare este asigurat de catre un electrician autorizat desemnat de primarie iar automatica de conectare si deconectare conform timpului nocturn este monitorizata de catre responsabilul tehnic angajat in baza contractului anual.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;	Pentru asigurarea continuității și bunei funcționări a proiectului, APL a instalat placuta informativă post-implementare costul careia constituie 1500 lei. Procesul de funcționare este monitorizat de către un electrician autorizat iar automatice de conectare și deconectare a serviciului pe timp de noapte este asigurată de către responsabilul tehnic angajat în baza contractului anual în suma de 19350 lei. Pentru acoperirea cheltuielilor pentru energia electrică consumată sunt alocați cca. 60 mii lei iar pentru serviciile de mentenanță a sistemului – 30 mii lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede extinderea iluminatului public stradal în cele 3 localități ale comunei și creșterea ponderii acoperirii cu corpuri de iluminat la 100%. Rezultatele investiției vor contribui la îmbunătățirea accesului populației la serviciile sociale comunitare calitative, sporirea gradului de protecție a populației și la consolidarea coeziunii sociale, economice și de sănătate durabile la nivel local.	Investiția în extinderea iluminatului public stradal în com. Ratus a produs rezultate semnificative resimțite de toată populația comunei în număr de 1743 locuitori. Populația beneficiază de condiții sigure de deplasare pe timp de noapte. Strazile din satele comunei Ratus sunt acoperite de iluminat stradal în proporție de 80-90% incluzând toate suprafețele publice.

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;
- Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 05.06.2025