

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **G 24 36 DL**
 Denumire proiectului: **Reconstrucția acoperișului Casei de cultură din satul Cioc-Maidan**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura: **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia
 Beneficiar: Primăria s. Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia
 Bugetul proiectului: 3.261.089,57 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 3.261.089,57 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 270-G24036DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 28.05.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
S- 1 330 m2 de acoperiș nou, instalat; -1 instituție culturală (Casă de cultură), reabilitată;	Produs	S- 1 330 m2 de acoperiș nou, instalat; -1 instituție culturală (Casă de cultură), reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 30.04.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale; -Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 4/13 din 07.05.2025; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raport Anual post-implementare prezentat de APL. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 30.04.2025	S- 1 330 m2 de acoperiș nou, instalat; -1 instituție culturală (Casă de cultură), reabilitată;
-Acces îmbunătățit pentru 3598 populație, dintre care 36 tineri și 6 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 3598 populație, dintre care 36 tineri și 6 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 30.04.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale; -Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 4/13 din 07.05.2025; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raport Anual post-implementare prezentat de APL. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 30.04.2025	-Acces îmbunătățit pentru 3598 populație, dintre care 36 tineri și 6 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	Conform Raportului Anual post-implementare prezentat de APL se constata realizarea unor actiuni cu referire la asigurarea continuitatii proiectului si anume: - Primaria a instalat un panou informativ permanent ce va asigura vizibilitatea proiectului utilizand mijloace financiare din bugetul local in suma de 2,2 mii lei; - In prezent proiectul de reabilitare a Casei de Cultura din satul Cioc-Maidan continua cu renovarea salii de festivitati, lucrari suplimentare de renovare a exteriorului cladirii, precum si pavarea aleilor si amenajarea teritoriului inconjurator prin intermediul Programului National SE-2 finantat de FNDRL. In acest sens, actiunile de operationalizare vizeaza finalizarea acestor lucrari exterioare si pregatirea spatiului pentru desfasurarea activitatilor culturale si sociale. Dupa finalizarea tuturor etapelor proiectului, se va asigura un spatiu complet functional, atat in interiorul, cit si in jurul cladirii pentru beneficiul intregii comunitati.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria a planificat resurse financiare pentru plasarea panoului informativ permanent în sumă de 2200 lei. Investiția va fi transmisă în gestiune Primăriei s. Cioc-Maidan care va asigura întreținerea bunului și va planifica anual în acest sens resurse financiare în bugetul local. Totodată, APL va desemna un specialist calificat responsabil de realizarea activităților cu privire la întreținerea bunului format.	Primăria Cioc-Maidan este responsabilă de gestionarea și mentenanța Casei de Cultură reabilitate asigurând întreținerea corespunzătoare prin desemnarea personalului tehnic care monitorizează starea clădirii, semnalează eventualele probleme și asigură întreținerea curentă. În baza clauzei de bună execuție, pentru următorii 5 ani eventualele defecțiuni sau deteriorări ale acoperisului vor fi remediate de către antreprenor. Anual în buget sunt planificate mijloace financiare necesare mentenanței bunului, suma variind în funcție de necesitățile și problemele identificate. Pentru asigurarea vizibilității proiectului și instalarea panoului informativ permanent, APL Cioc-Maidan a alocat 2200 lei din bugetul local.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Investiția prevede lucrări de renovare a acoperisului Casei de Cultură din satul Cioc-Maidan ce va avea ca rezultat îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru angajații instituției oferind siguranță și confort. Totodată, proiectul va constitui etapa inițială din o serie de lucrări de reabilitare a Casei de Cultură și anume, reconstrucția scenei din sala de concerte și montarea geamurilor termopan. Aceste acțiuni vor contribui la dezvoltarea culturală a localității prin organizarea concertelor, festivalurilor, concursurilor, diversificarea cercurilor de activitate și implicarea activă a comunității în acestea.	Prin implementarea proiectului de reparație a acoperisului Casei de Cultură din satul Cioc-Maidan, s-a contribuit la crearea unui spațiu sigur și adecvat pentru desfășurarea activităților sociale și culturale stimulând implicarea comunității și oferind oportunități pentru dezvoltarea personală și socială a locuitorilor. Pe plan economic, investiția a prevenit degradarea ulterioară a clădirii și potențialele costuri majore de reparație, protejind astfel investițiile existente și asigurând utilizarea eficientă a resurselor publice. Reabilitarea acoperisului reprezintă o etapă importantă în procesul de modernizare a infrastructurii publice, care poate facilita pe viitor implementarea altor proiecte orientate spre asigurarea accesului pentru toate categoriile de beneficiari.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 30.04.2025