

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **TL 24 65 GM23**  
 Denumire proiectului: **Cunoaște- salvează-valorifică patrimoniul cultural mîndreștean**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Mîndrești, r-nul Telenești  
 Beneficiar: Primăria com. Mîndrești, r-nul Telenești  
 Bugetul proiectului: 388.346,84 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 384.650,84 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 363-TL24065-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 10.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție culturală reabilitată și dotată (cămin cultural); - 47, 968 m.p. de geamuri montate; - 51,156 m.p de uși montate; - 5 dulapuri instalate.	Produs	- 1 Instituție culturală reabilitată și dotată (cămin cultural); - 47, 968 m.p. de geamuri montate; - 51,156 m.p de uși montate; - 5 dulapuri instalate.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului); 2. PAD aprobat prin decizia CL nr. 11/05 din 01.12.2023; 3. Raport anual post-implementare privind asigurarea durabilitatii prezentat de APL; 4. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 05.06.2025.	- 1 Instituție culturală reabilitată și dotată (cămin cultural); - 47, 968 m.p. de geamuri montate; - 51,156 m.p de uși montate; - 5 dulapuri instalate.
- Numărul de beneficiari direcți: 4 410 locuitori, dintre care 69 membri de ansamblu, 7 angajați ai instituției;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 4 410 locuitori, dintre care 69 membri de ansamblu, 7 angajați ai instituției;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului); 2. PAD aprobat prin decizia CL nr. 11/05 din 01.12.2023; 3. Raport anual post-implementare privind asigurarea durabilitatii prezentat de APL; 4. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 05.06.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 4 410 locuitori, dintre care 69 membri de ansamblu, 7 angajați ai instituției;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	Conform Raportului Anual post-implementare prezentat de APL , pentru asigurarea vizibilitatii proiectului si instalarea placate informative permanente in bugetul local s-au alocat mijloace financiare in suma de 820 lei. Institutia responsabila de investitie este primaria care va aloca mijloace financiare in buget pentru gestionarea si intretinerea bunului. Primăria Mîndrești este în proces de identificare de noi fonduri pentru renovarea continuă a Casei de Cultură, prin intermediul GAL „Hora Ciucului” fiind amenajat prin pavare terenul adiacent Casei de Cultură, inclusiv prin instalare de iluminat stradal și mobilier urban. Se planifică accesarea de fonduri pentru lucrări de renovare interioară și dotare a casei de cultură cît și renovări exterioare.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului reabilitat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 820 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de .412100 lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația s. Mindrestii va desemna un muncitor auxiliar la necesitate. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Obiectivele proiectului reflecta îmbunătățirea calitatii vieții, a bunăstării sociale pentru cei 4410 locuitori ai comunei Mindrestii. Prin urmare, va spori numărul de activități culturale organizate de primărie dar și gradul de implicare a tinerilor în promovarea valorilor imateriale. Totodată rezultatele proiectului vor produce efecte asupra colectivelor artistice locale "Doina" și "Voiniceasca" oferindu-le condiții de desfășurare a evenimentelor artistice culturale care au ca scop transmiterea generațiilor tinere tradițiile caracteristice zonei.	Proiectul de reabilitare a caminului cultural din S. Mindrestii a contribuit la eficientizarea energetică a instituției îmbunătățind astfel condițiile de muncă pentru angajați și crescând confortul termic în interiorul clădirii. Totodată, rezultatele proiectului au facilitat reluarea activității Casei de Cultură și extinderea programului de activități cultural-artistice desfășurate în cadrul instituției oferind oportunități de manifestare pentru colectivele artistice locale de a transmite și valorifica patrimoniul și tradițiile locale, inclusiv în cadrul instituției activează și biblioteca localității. APL întreprinde măsuri pentru identificarea de fonduri suplimentare, în vederea continuării lucrărilor de reabilitare și dotare a Casei de Cultură.

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 05.06.2025**