

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **OC 23 640 GM23**
Denumire proiectului: **Construcția terenului sportiv artificial din satul Mihălășeni, r-ul Ocnița**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Mihălășeni, r-nul Ocnița
Beneficiar: Primăria com. Mihălășeni, r-nul Ocnița
Bugetul proiectului: 347.931,87 lei
Suma finanțată din FNDRL: 344.487,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 25.09.2023 270-OC23640-GM23
Data transmiterii obiectului: 30.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de sport amenajat;	Produs	- 1 teren de sport amenajat;	1. Vizita de monitorizare ex-post a proiectului din 20.05.2025. 2. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului); - Act de transmitere costuri nr. 283 din 15.03.2024. - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 4/1 din 05.09.2024. - Raport anual post-implementare 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post din 20.05.2025	- 1 teren de sport amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 200 copii, 260 studenți din cei 1375 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 200 copii, 260 studenți din cei 1375 locuitori;	1. Vizita de monitorizare ex-post a proiectului din 20.05.2025. 2. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului); - Act de transmitere costuri nr. 283 din 15.03.2024. - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 4/1 din 05.09.2024. - Raport anual post-implementare 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post din 20.05.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 200 copii, 260 studenți din cei 1375 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	Conform Raportului Anual post-implementare aplicantul specifica acțiunile realizate pentru asigurarea continuității proiectului: - Instalarea placutei informative permanente ce va asigura vizibilitatea proiectului; - Procurarea și instalarea pe teritoriul adiacent terenului a 32 banci, lazi de gunoi din resursele financiare alocate din buget. - Totodată, terenul a fost amenajat cu porti de fotbal pentru care s-a procurat plasa, au fost achiziționate mingi pentru diferite activități sportive, s-au procurat și instalat lampi LED pentru iluminarea stadionului și s-au instalat doua flaguri. Responsabil de gestionarea bunului este Primaria satului Mihalaseseni care va aloca anual mijloace financiare din buget pentru a asigura întreținerea terenului.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;	Pentru a asigura continuitatea proiectului APL a alocat mijloace financiare din bugetul local, fiind instalata placuta informativa permanenta ce va asigura vizibilitatea proiectului, costul careia constituie cca. 1000 lei. Cheltuielile pentru procurarea si instalare celor 32 banci in suma de 84800 lei si a lazilor de gunoi – 13000 lei au fost acoperite deasemenea de Primaria satului Mihalaseni. Pentru a asigura iluminarea terenului de fotbal s-au procurat 6 lampi LED in valoare de 4600 lei iar costul flagurilor Republicii Moldova si a Uniunii Europene instalate au constituit 200 lei, cheltuieli alocate la fel din bugetul local.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin implementarea proiectului se propune construirea unui teren de sport amenajat corespunzator si furnizarea altor facilitati recreative si sportive care va contribui la imbunatatirea calitatii vietii localnicilor.. Beneficiarii finali sunt cei 200 copii care vor avea parte de un spatiu pentru organizarea evenimentelor, 260 studenti ai Colegiului Agroindustrial Grinauti si echipele formate de fotbal care vor avea acces la un teren sportiv pentru desfasurarea orelor de educatie fizica si activitati sportive si cei 1375 locuitori ai comunei Mihalaseni care vor beneficia de un spatiu recreativ si de agreement ce va promova interactiunea sociala si va crea legaturi intre cetateni.	Terenul sportive creat a devenit un spatiu pentru organizarea diferitor activitati culturale si sportive in cadrul sarbatorilor de Ziua Copiilor, Ziua Independentei, Hramul Satului. Se organizeaza zilnic jocuri sportive, antrenamente de fotbal, competitii sportive, ore de educatie fizica. Parintii si bunei petrec timpul in aer liber cu copiii si nepotii practicand sportul si astfel, imbunatatind starea sanatatii.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activitati de mentenanță a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de catre Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 20.05.2025