

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **TL 24 155 GM23**
Denumire proiectului: **Reparația Casei de cultură din satul Scorțeni raionul Telenești**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Scorțeni, r-nul Telenești
Beneficiar: Primăria s. Scorțeni, r-nul Telenești
Bugetul proiectului: 452.359,59 lei
Suma finanțată din FNDRL: 447.437,79 lei
Data semnării contractului de finanțare: 24.07.2023 364-TL24155-GM23
Data transmiterii obiectului: 31.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (casa de cultură), cu S=352,25 m.p, reabilitată;	Produs	- 1 instituție culturală (casa de cultură), cu S=352,25 m.p, reabilitată;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului); - Act de constatare a costurilor nr. 145 din 13.03.2024; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 8/10 din 28.08.2024; - Nota informativa nr.114 din 04.06.2025 prezentate de APL; 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 05.06.2025.	- 1 instituție culturală (casa de cultură), cu S=352,25 m.p, reabilitată;
- Numărul de beneficiari finali: 2246 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 2246 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului); - Act de constatare a costurilor nr. 145 din 13.03.2024; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 8/10 din 28.08.2024; - Nota informativa nr.114 din 04.06.2025 prezentate de APL; 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 05.06.2025.	- Numărul de beneficiari finali: 2246 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 2. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 3. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 4. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), daca este cazul;	Conform PAD si a Notei Informative aplicantul specifica alocarea mijloacelor financiare in suma de 2500 lei pentru instalarea placutei informative permanente si asigurarea vizibilitatii proiectului. Deasemenea , pentru asigurarea integritatii investitiei au fost instalate doua camere de luat vederi. Pentru dezvoltarea proiectului, APL a utilizat oportunitatea de finantare din cadrul GAL "Trei Coline" si resurse financiare din bugetul local pentru a executa lucrari de pavare a spatiului din curtea Casei de Cultura.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 2500 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul a alocat mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția va fi gestionată de Primărie iar la necesitate vor fi alocate mijloace financiare suplimentare pentru asigurarea întinerii corespunzătoare a CAsei de Cultura reabilitate. 4. APL Scorteni planifică accesarea de fonduri pentru dezvoltarea proiectului.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin reparatia Casei de Cultura din satul Scorteni se propune imbunatatirea infrastructurii locale si crearea unui spatiu sigur, revitalizat, modern si functional ce va permite organizarea si desfasurarea diverselor activitati artistice culturale. Atit ansamblurile artistice cit si publicul vor beneficia de experientele culturale intr-un mediu placut si confortabil fapt ce va spori oportunitatile de conectare si interactiune sociala si va imbunatati calitatea vietii localnicilor.	Proiectul de reparatie a Casei de Cultura are un impact pozitiv asupra localitatii. Pentru moment, toate activitatile culturale sunt organizate in incinta institutiei iar locuitorii beneficiaza de un spatiu placut si modern de socializare, interactiune si petrecere a timpului liber. Ansamblurile si colectivele artistice dispun de un mediu decent si confortabil de desfasurare a spectacolelor sporind astfel numarul de activitati artistice organizate in localitate.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 05.06.2025