

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **FR 23 398 GM23**
Denumire proiectului: **Reabilitarea pavilioanelor de pe terenul de joacă a Instituției preșcolare Grădinița „Mugurel” din s. Cașunca, r-nul Florești**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Cașunca, r-nul Florești
Beneficiar: Primăria s. Cașunca, r-nul Florești
Bugetul proiectului: 513.333,71 lei
Suma finanțată din FNDRL: 450.000,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 04.09.2023 263-FR23398-GM23
Data transmiterii obiectului: 14.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă cu pavilioane, din cadrul grădiniței de copii, amenajat/reabilitat;	Produs	- 1 teren de joacă cu pavilioane, din cadrul grădiniței de copii, amenajat/reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului); - PAD aprobat prin Decizia CI nr 7/1 din 27.09.2024; - Nota informativa privind actiunile de durabilitate prezentata de APL; 2. Vizita in teren di 30.05.2025; 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din 30.05.2025.	- 1 teren de joacă cu pavilioane, din cadrul grădiniței de copii, amenajat/reabilitat;
- Numărul de beneficiari direcți: 76 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 76 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului); - PAD aprobat prin Decizia CI nr 7/1 din 27.09.2024; - Nota informativa privind actiunile de durabilitate prezentata de APL; 2. Vizita in teren di 30.05.2025; 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din 30.05.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 76 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), daca este cazul;	Conform Notei Informative prezentate de APL Casunca, responsabil de gestionarea investitiei este administratia IET “Mugurel” ce efecteaza, periodic si la necesitate, lucrari de ingrijire, dezinfectare si mentinere in stare buna a pavilioanelor cit si a inventarului din interior. Resurse financiare in acst sens precum si pentru plasarea placutei informative permanente ce va asigura vizibilitatea proiectului vor fi alocate de Primaria Casunca din bugetul local.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat mijloace financiare in bugetul local (nu specifica suma) ; 2. Intretinerea si mentinerea proiectului in stare functionala va fi asigurata de catre primarie ce va aloca, la necesitate, mijloace financiare din bugetul. Bunurile au fost transmise in gestiunea gradinitei care, prin intermediul personalului angajat responsabil, desfasoara lucrari de mentinere a bunurilor in stare buna.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de reabilitare a pavilioanelor de la terenul de joaca a gradinitei prevede imbunatatirea conditiilor de educatie si dezvoltare pentru cei 76 copiii din localitate ce frecventeaza gradinita oferindu-le siguranta si confort in timpul orelor de joaca si cresterea gradului de incredere a parintilor in institutie.	In urma implementarii proiectului, in cadrul IET "Mugurel" s-au creat conditii favorabile, decente si sigure de joaca pentru cei 60 copii care frecventeaza gradinita, indiferent de conditiile meteorologice de afara. Datorită reabilitării celor 2 pavilioane, educatorii împreună cu copiii au posibilitatea de a organiza in aer liber diferite activitati artistice, targuri la care au fost invitati parinti si elevii Gimnaziului din localitate.
---	--	---

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activitati de mentenanță a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de catre Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 30.05.2025