

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **OC 21 301 GM23**
Denumire proiectului: **Eficientizarea energetică prin înlocuirea ferestrelor și ușilor la Gimnaziul sat. Naslavcea, r-nul Ocița**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Naslavcea, r-nul Ocița
Beneficiar: Primăria s. Naslavcea, r-nul Ocița
Bugetul proiectului: 354.090,21 lei
Suma finanțată din FNDRL: 354.090,21 lei
Data semnării contractului de finanțare: 07.09.2023 130-OC21301-GM23
Data transmiterii obiectului: 11.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (Gimnaziu); - 25 de ferestre și 8 uși montate;	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (Gimnaziu); - 25 de ferestre și 8 uși montate;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului); - Act de constatare a costurilor nr. 77 din 11.03.2024; - Nota informativă nr. 02-1/137-93 din 20.05.2025 privind acțiunile de asigurare durabilitate, prezentată de APL; 2. Vizita de monitorizare post-implementare din 20.05.2025; 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 20.05.2025	- 1 Instituție publică reabilitată (Gimnaziu); - 25 de ferestre și 8 uși montate;
- Numărul de beneficiari direcți: 40 elevi, 17 angajați	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 40 elevi, 17 angajați	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului); - Act de constatare a costurilor nr. 77 din 11.03.2024; - Nota informativă nr. 02-1/137-93 din 20.05.2025 privind acțiunile de asigurare durabilitate, prezentată de APL; 2. Vizita de monitorizare post-implementare din 20.05.2025; 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 20.05.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 40 elevi, 17 angajați

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	Conform Notei Informative prezentate, aplicantul specifica ca în urma finalizării lucrărilor, investiția a fost predată în gestiune I.P. C.E. Gimnaziul- Gradinita Naslavcea iar responsabil pentru întreținerea și gestionarea clădirii este directoarea institutiei. Pentru a asigura vizibilitatea proiectului a fost instalată placuta informativă permanentă costul careia constituie 120 lei. APL urmează să aprobe planul de asigurare a durabilității la următoarea ședință a CL din următoarele luni.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;	Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDR, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local iar pentru asigurarea vizibilității proiectului și elaborarea plăcuței informative post-monitorizare, APL a alocat suma de 120 lei; Investiția a fost predata în gestiune I.P. C.E. Gimnaziul Naslavcea care va asigura întreținerea bunului în stare funcțională asigurând în acest sens personal auxiliar responsabil.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede o serie de îmbunătățiri semnificative pentru beneficiari- elevi, profesori, personal administrativ al școlii și anume: - va fi îmbunătățit confortul termic ce va asigura desfășurarea activităților școlare într-un mediu plăcut și va influența pozitiv performanțele elevilor; - Instituția va fi eficientizată energetic ceea ce va contribui la reducerea cheltuielilor și la economii financiare atât pentru instituția de învățământ cât și pentru beneficiarii finali - Totodată, atât elevii cât și comunitatea școlară vor fi mai conștienți de importanța conservării energiei și protejării mediului și va duce la adoptarea și promovarea unor practici responsabile în ceea ce privește consumul de energie.	Ca rezultat al implementării proiectului, condițiile de lucru pentru cei 17 membri ai cadrului didactic și auxiliar ai instituției s-au îmbunătățit iar cei 40 elevi și 10 copii din cadrul educației prescolare studiază într-un mediu confortabil. Prin urmare, eficientizarea energetică a condus la economia consumului de resurse energetice (carbune, lemne). Ca exemplu, pentru încălzirea instituției în anii 2022-2023 au fost utilizate 14 tone de carbune și 14 m3 de lemne iar în perioada rece 2024-2025 consumul a scăzut la 11 tone de carbune și 10 m3 lemne. Confortul termic deasemenea a redus numărul de îmbolnăviri iar procesul educațional, per general a devenit mai eficient.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDR.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 20.05.2025