

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **OC 23 309 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea terenului de sport și de joacă pentru copii**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: or. Otaci, r-nul Ocnîța
Beneficiar: Primăria or. Otaci, r-nul Ocnîța
Bugetul proiectului: 450.971,30 lei
Suma finanțată din FNDRL: 449.851,30 lei
Data semnării contractului de finanțare: 11.08.2023 350-OC23309-GM23
Data transmiterii obiectului: 18.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement, amenajată; - 1 teren de joacă în cadrul zonei de agrement, construit; - 1 teren de sport în cadrul zonei de agrement, construit;	Produs	- 1 zonă de agrement, amenajată; - 1 teren de joacă în cadrul zonei de agrement, construit; - 1 teren de sport în cadrul zonei de agrement, construit;	1. Vizita în teren din 20.05.2025; 2. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului); - PAD aprobat prin Decizia CL nr 5/16 din 16.08.2024; - Raport anual post-implementare prezentat de APL; - Nota informativă din 19.05.2025 privind acțiunile de durabilitate, prezentată de APL; 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post din 20.05.2025.	- 1 zonă de agrement, amenajată; - 1 teren de joacă în cadrul zonei de agrement, construit; - 1 teren de sport în cadrul zonei de agrement, construit;
- Numărul de beneficiari direcți: 1200 copii	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1200 copii	1. Vizita în teren din 20.05.2025; 2. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului); - PAD aprobat prin Decizia CL nr 5/16 din 16.08.2024; - Raport anual post-implementare prezentat de APL; - Nota informativă din 19.05.2025 privind acțiunile de durabilitate, prezentată de APL; 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post din 20.05.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 1200 copii

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la costul investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	Conform Notei informative prezentate de APL Otaci, se specifică realizarea acțiunilor în scopul asigurării durabilității investiției, și anume montarea plăcuței informative permanente ce va asigura vizibilitatea proiectului, planificarea mijloacelor financiare în bugetul local pentru asigurarea mentenanței și funcționalității bunului creat. De asemenea, se menționează construirea unei cai de acces din pavaj, instalarea mobilierului de parc- banci și urne pentru gunoi, extinderea iluminatului public stradal și realizarea unei picturi murale pe peretele limitrof. Primăria Otaci planifică dezvoltarea infrastructurii și extinderea facilităților prin amenajarea unui teren de volei, asfaltarea și amenajarea teritoriului adiacent, instalarea scaunelor pentru vizitatorii stadionului, reparatia vestiarelor și organizarea evenimentelor comunitare regulate. Aceste inițiative se planifică a fi susținute atit prin fonduri locale, cit si prin proiecte viitoare de finanțare.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;	Pentru asigurarea continuitatii proiectului, primaria Otaci asigura mijloace financiare din bugetul local in suma de cel puțin 20 mii lei pentru asigurarea curatenii regulate, lucrari minore de reparatii si, la necesitate, a inlocuirii elementelor deteriorate ale terenului sau alte interventii. Responsabilii imputerniciti din cadrul Primariei monitorizeaza lunar starea infrastructurii iar administratia IM "Amenajare si salubritate Otaci" coordoneaza activitatile de intretinere zilnica. Pentru asigurarea integritatii pe teritoriul terenul mixt au fost montate camera de supraveghere video si antrenati doi paznici/ lucratori ai stadionului orasenesc . Pentru asigurarea vizibilitatii proiectului si instalarea placutei informative permanente, APL a utilizat mijloace financiare din buget in suma de 850 lei
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede crearea unor zone de agrement calitative, placute pentru petrecerea timpului liber, stimularea interactiunii sociale intre locuitorii orasului de diferite virste si etnii, sporirea nivelului de trai si a atractivitatii zonei centrale a orasului prin crearea unui mediu estetic placut pentru locuitori.	Realizarea proiectului a produs un impact major asupra locuitorilor or. Otaci, terenul devenind un punct de atractie pentru peste 1200 de utilizatori directi- copii, tineri, familii din zona centrala a orasului. Spatiul a stimulat activitati sportive si sociale, reducand semnificativ timpul liber petrecut in mod pasiv de catre tineret. beneficiile se extind la intreaga comunitate, cu peste 7000 de persoane care au acces la acest serviciu public imbunatatit.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activitati de mentenanță a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de catre Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

20.05.2025