

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **OC 24 583 GM23**
Denumire proiectului: **Asigurarea durabilității Casei de Cultură din Lencăuți prin renovarea acoperișului**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Lencăuți, r-nul Oenița
Beneficiar: Primăria com. Lencăuți, r-nul Oenița
Bugetul proiectului: 306.383,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 303.600,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 11.08.2023 376-OC24583-GM23
Data transmiterii obiectului: 16.10.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată; - 492 m.p de acoperiș renovat;	Produs	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată; - 492 m.p de acoperiș renovat;	1. Vizita de monitorizare ex-post din 20.05.2025; 2. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului); - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 1/15 din 01.03.2024; - Raport anual post-implementare nr. 318 din 19.05.2025; 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post din 20.05.2025.	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată; - 492 m.p de acoperiș renovat;
- Numărul de beneficiari finali: 1582 locuitori, 4 instituții;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 1582 locuitori, 4 instituții;	1. Vizita de monitorizare ex-post din 20.05.2025; 2. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului); - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 1/15 din 01.03.2024; - Raport anual post-implementare nr. 318 din 19.05.2025; 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post din 20.05.2025.	- Numărul de beneficiari finali: 1582 locuitori, 4 instituții;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), daca este cazul; 	<p>In Raportul anual post-implementare prezentat de APL aplicantul specifica ca dupa finalizarea lucrarilor, bunul reabilitat a fost luat la evidenta de catre Primaria Lencauti iar responsabil de mentenanta investitiei a fost imputernicit directorul Centrului Cultural care va tine evidenta bunurilor, va monitoriza situatiile de risc si va identifica obiectivele ce tin de durabilitatea cladirii. Pentru asigurarea vizibilitatii proiectului a fost montata placuta informativa permanenta. APL Lencauti mentioneaza ca, la necesitate, se vor asigura mijloace financiare din fondul de rezerva pentru eventualele cheltuieli de intretinere si reparatie. Pentru moment, institutia a fost dotata cu mobilier: 100 scaune, 18 mese, boxa. Totodata, au fost identificate obiective ce tin de extinderea proiectului. A fost elaborate devizul de cheltuieli pentru a II-a etapa de reparatie a acoperisului. S-a elaborat expertiza tehnica a structurii acoperisului si configuratia geometrica a formei acoperisului cu necesitatele de tigla metalica. Beneficiarul este in cautarea investitorilor si surselor financiare. Accesibilitatea la serviciile sociale a fost imbunatatita prin pavarea si amenajarea teritoriului adiacent centrului cultural- 330 m. p., repararea treptelor si instalarea rampei de acces pentru persoanele cu dizabilitati, montarea camerelor de supraveghere ce vor asigura siguranta obiectului. Actiunile mentinute au fost realizate prin intermediul proiectului investitional din cadrul Programului LEADER de care a beneficiat Primaria Lencauti.</p>

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;	Investitia a fost preluata la evidenta de Primaria Lencauti iar responsabil de mentenanata este imputernicit directorul Centurului Cultural din cadrul Casei de Cultura. Pentru elaborarea si montarea placutei informative permanente ce va asigura vizibilitatea proiectului, APL a utilizat mijloace financiare in suma de 1000 lei din bugetul local. La moment bunul format nu necesita cheltuieli curente insa primaria, la necesitate, va aloca mijloace financiare in suma de 40 mii lei din fondul de rezerva pentru eventuale lucrari de reparatie.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de renovare a acoperisului Casei de Ciltura prevede imbunatatirea calitatii vietii in comunitate prin crearea unui mediu sigur si adecvat pentru organizarea evenimentelor culturale consolidand coeziunea sociala si identitatea locala, totodata promovand conservarea valorilor culturale locale si transmiterea traditiilor si tezaurului folcloric noilor generatii. Infiintarea Muzeului Satului in incinta Casei de Cultura va atrage turisti generand oportunitati economice si culturale pentru beneficiari.	Ca urmare a implementarii proiectului, interiorul salii de festivitati din cadrul Casei de Cultura a devenit mai atractiv fapt ce a contribuit la activizarea interesului localnicilor fata de evenimentele culturale, a crescut gradului de ocupatie a tinerilor, cit si a locuitorilor prin implicarea in diferite festivitati: sarbatori de iarna, Caravana de Craciun, celebrarea si comemorarea Zilei Culturii Nationale, 8 Martie, Ziua Europei s.a. La unele evenimente participa si localnicii satului vecin, Mereseuca, inclusiv si ansamblul folcloric Salioara. A crescut numarul solicitarilor de organizare a diferor manifestri ce contribuie la suplinirea bugetului local.

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activitati de mentenanță a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de catre Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;
- Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

20.05.2025