

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 357 DL**
 Denumire proiectului: **Construcția sondei arteziene și rețelelor de alimentare cu apă în satul Poiana, raionul Șoldănești**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Poiana, r-nul Șoldănești
 Beneficiar: Primăria s. Poiana, r-nul Șoldănești
 Bugetul proiectului: 10.448.324,30 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 5.727.295,98 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 338-C11357DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 13.03.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 sondă arteziană, construită, - 1 turn de apă construit; - 13 km de rețele de apeduct, construit;	Produs	- 1 sondă arteziană, construită, - 1 turn de apă construit; - 13 km de rețele de apeduct, construit;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 03.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale din data de 02.10.2024; - Proces Verbal de RTL din data de 13.03.2024. - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare. - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 03.06.2025	- 1 sondă arteziană, construită, - 1 turn de apă construit; - 13 km de rețele de apeduct, construit;
-Acces asigurat pentru 284 gospodării casnice cu 8 26 beneficiari, 4 agenți economici, 4 entități publice, conectați la rețeaua de apeduct din localitate. - 1 localitate, beneficiară de sistemul de apeduct construit;	Rezultat	-Acces asigurat pentru 284 gospodării casnice cu 8 26 beneficiari, 4 agenți economici, 4 entități publice, conectați la rețeaua de apeduct din localitate. - 1 localitate, beneficiară de sistemul de apeduct construit;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 03.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale din data de 02.10.2024; - Proces Verbal de RTL din data de 13.03.2024. - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare. - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 03.06.2025	-Acces asigurat pentru 284 gospodării casnice cu 8 26 beneficiari, 4 agenți economici, 4 entități publice, conectați la rețeaua de apeduct din localitate. - 1 localitate, beneficiară de sistemul de apeduct construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului /sistem de alimentare cu apă construit. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ , conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului creat, dacă este cazul;	Conform Raportului anual post-implementare din data de 04.06.2025, beneficiarul menționează despre transmiterea serviciului de alimentare cu apă către SA "Salubritate Șoldănești" pentru asigurarea funcționalității și durabilității proiectului. La momentul raportării, la rețeaua de apeduct erau conectate 216 gospodării casnice cu 826 locuitori și beneficiaza de sistemul centralizat de alimentare cu apă potabile din surse sigure. Administrația publică locală este responsabilă de mentenanța sistemului de alimentare cu apă și canalizare. Placuta informativa permanenta este elaborata conform prevederilor Ghidului de identitate vizuala a ONDRL. Suma conform facturii prezentate constituie 580 lei. Consiliul Comunal Poiana a aprobat ajustarea tarifului pentru un metru cub de apă potabilă pentru consumatori, de la 20 lei la 28 lei/1 metru cub apă, în baza deciziei nr.7/9 din 10.09.2024

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Pentru elaborarea panoului informativ permanent, primăria a planificat din bugetul local suma de 1,0 mii de lei; Transmiterea în gestiune a sistemului de apeduct creat către SA "Salubritate Șoldănești", prin decizia CL; Va fi elaborat un plan de dezvoltare cu acțiuni de mentenanță a investiției. Primăria Poiana și Intreprinderea Municipală vor asigura întreținerea și dezvoltarea investiției.	Bunurile formate în cadrul proiectului, sonda și rețelele de alimentare cu apă au fost transmise în gestiune economică, prin decizia CL Poiana, către SA "Salubritate Șoldănești" din or. Șoldănești, care dispune de resurse umane și financiare pentru a asigura sustenabilitatea serviciilor comunale aflate în gestiunea acesteia. Consiliul sateșc Poiana va putea interveni permanent în cazul în care nu vor fi respectate de către operator, condițiile stabilite conform contractului de delegare servicii.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de construire a rețelelor de apeduct în satul Poiana va asigura accesul la apă potabilă pentru 284 gospodării casnice cu 826 beneficiari. De asemenea, vor beneficia patru instituții publice și patru agenți economici, conectați la sistemul nou creat. Îmbunătățirea infrastructurii va contribui la creșterea calității vieții și la dezvoltarea economică locală.	Realizarea proiectului are un impact imediat asupra fiecărui locuitor al satului Poiana prin accesul la apă de calitate pentru toate cele 215 gospodării casnice din 285 setate, 4 Instituții publice și 3 agenți economici, bransate. Gradul de acoperire a localității cu sistem de apeduct este de 100%. Instituțiile publice beneficiare din localitate: complexul educațional gimnaziu-gradinița cu cei 82 de elevi și copiii și 28 de angajați, care au la moment condiții sanitare decente pentru activitate și educație în instituții. Iar gospodăriile conectate până la moment din localitate beneficiază de servicii sanitare decente și se bucură de buna funcționalitate a utilităților casnice care sunt alimentate la rețeaua de apă. Agenții economici au posibilitate să dezvolte afacerea în localitatea de bastina. Sediul Oficiului medicilor de familie este de asemenea conectat la sistemul de apeduct construit din sursele FNDRL, de care la moment se bucură de condiții sigure pentru activitate a celor 3 angajați dar și pentru pacienții care vizitează această instituție medicală din localitate.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
6. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
7. Riscuri majore nu au fost identificate;
8. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 03.06.2025