

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 11 177 DL**
Denumire proiectului: **Construcția rețelelor de canalizare și a stației de pompare în sectorul 104 din orașul Cantemir**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: or. Cantemir, r-nul Cantemir
Beneficiar: Primăria or. Cantemir, r-nul Cantemir
Bugetul proiectului: 7.250.226,91 lei
Suma finanțată din FNDRL: 6.396.843,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 19-S11177DL-2022
Data transmiterii obiectului: 17.06.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 stație de pompare a apei uzate construit, - 1 stație de distribuție a energiei electrice, - 4,5 km de rețele de canalizare construite.	Produs	- 1 stație de pompare a apei uzate construit, - 1 stație de distribuție a energiei electrice, - 4,5 km de rețele de canalizare construite.	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale din data de 05.09.2024; - Proces Verbal pentru RTL din data de 17.06.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 10.12.2024; - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile de sustenabilitate din data de 17.06.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025.	- 1 stație de pompare a apei uzate construit, - 1 stație de distribuție a energiei electrice, - 4,5 km de rețele de canalizare construite.
Acces la rețeaua de canalizare centralizată a 120 de familii din sectorul 104, populația din 4000	Rezultat	Acces la rețeaua de canalizare centralizată a 120 de familii din sectorul 104, populația din 4000	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale din data de 05.09.2024; - Proces Verbal pentru RTL din data de 17.06.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 10.12.2024; - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile de sustenabilitate din data de 17.06.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025.	Acces la rețeaua de canalizare centralizată a 120 de familii din sectorul 104, populația din 4000

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a sistemului de canalizare construit; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, dacă este cazul;	Primăria or. Cantemir, în calitate de beneficiar al proiectului, este în proces de transmitere în gestiune economică, acțiune ce va fi realizată la următoarea ședință a consiliului local în luna septembrie, a rețelelor de canalizare și stația de pompare către ÎM "Apă-Canal Cantemir" și a desemnat oficial specialiștii tehnici, responsabili de inspectarea permanentă a bunului. Cu toate că bunul nu a fost transmis oficial către ÎM „Apă Canal Cantemir”, întreprinderea asigură în continuu mentenanța și inspectarea stației de pompare și teritoriul adiacent, la necesitate desfășoară intervenții de decolmatare. Cu acces pentru conectare sunt asigurați 100% din locuitorii sectorului vizat, mai ales că prin proiect au fost asigurate și punctele de conectare pentru fiecare gospodărie pentru a diminua costul per conexiune. Până în prezent au fost realizate 29 de conexiuni. Colaboratorii ÎM „Apă Canal Cantemir” poarta discutii cu familiile care nu s-au conectat la noua rețea de canalizare. Rețeaua de canalizare și stația de pompare au fost puse în funcțiune. ÎM „Apă Canal Cantemir” dispune de un Plan anual de dezvoltare pe instituție în care, odată cu transmiterea bunului în gestiune acesta va fi inclus în planul de dezvoltare. Primăria or. Cantemir a semnat un contract cu ÎS „Paza de Stat a MAI” pentru supravegherea video și intervenții în cazuri de vandalizare. La ziua de astăzi serviciile sunt achitate de întreprinderea municipală, care asigură inclusiv mentenanța și îngrijirea terenului adiacent. După implementarea proiectului primăria or. Cantemir a inițiat procesul de reabilitare a drumurilor, prin pavarea acestora ceea ce a îmbunătățit considerabil accesul beneficiarilor către instituțiile publice de menire socială precum și îmbunătățirea stării de bine a locuitorilor.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform Planului de durabilitate, aplicantul specifica despre următoarele acțiuni: APL a planificat alocarea din bugetul local a sumei de 1,0 mii lei, pentru elaborarea panoului informativ permanent. Primăria a planificat aprobarea de către Consiliul Local a procedurii de transmitere în gestiune a rețelei de canalizare și stației de pompare către ÎM ”Apă-Canal Cantemir”. Desemnarea specialiștilor tehnici din cadrul instituției pentru inspectarea permanentă a bunului. Planificarea surselor financiare în bugetul local al întreprinderii pentru: - serviciu pază de stat; - întreținerea funcționalității; -deservirea curentă; -întreținerea terenului adiacent; -inspectarea zilnică; -interventii de decolmatate.	ÎM „Apă Canal Cantemir” dispune de resurse umane pentru gestionarea și asigurarea bunului format. Luând în considerare faptul că investițiile sunt noi, cheltuieli majore pentru întreținere nu sunt și întreprinderea are posibilitate să asigure cheltuielile pentru întreținerea de rutină cum sunt: intervențiile de decolmatate, îngrijirea terenului aferent stației de pompare, achitarea contractului privind serviciile de pază a obiectului. Odată cu transmiterea bunului în gestiune întreprinderea va planifica anual surse financiare pentru menținerea acestuia. Costul pentru serviciul de canalizare pentru persoanele fizice este de 20 lei/m3 iar pentru persoanele juridice 48,53 lei/m3 (fără TVA). Prețurile au fost actualizate în decembrie 2024 prin decizia consiliului orățenesc Cantemir în baza Hotărârii Consiliului de Administrare a ANRE nr. 519 din 23.08.2024 cu privire la emiterea Avizului privind cuantumul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către ÎM „Apă Canal Cantemir.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	100 de gospodării conectate la noul sistem de canalizare, construit; Circa 50 de gospodării din comuna Cania, r1 Cantemir vor avea acces pentru conectarea la noul sistem de canalizare., construit; Serviciu public de apă și canalizare prestat de IM ” Apă-Canal Cantemir”va fi regionalizat; Asigurarea a 100% de populația or. Cantemir cu sistem de canalizare modern;	Gradul de acoperire cu sistem de canalizare a localității este de 95%, iar gradul de conexiuni este de 50%. Chiar dacă numărul de conexiuni la noua rețea nu sunt considerabile acestea au contribuit la ridicarea nivelului de conexiuni per total ceea ce contribuie substanțial la funcționalitatea stației de epurare a orașului. Contribuabilii noi conectați nu mai au grija eliberării foselor septice individuale de ape reziduale. Unica responsabilitate este achitarea serviciului de apă și canalizare. După construcția rețelei de canalizare în sectorul vizat a fost eliminată discrepanța existentă între acest sector și celelalte sectoare ale orașului. După finalizarea lucrărilor Primăria or. Cantemir a inițiat un proiect local de Reabilitare a drumurilor și căilor de acces din or. Cantemir prin care a pavat drumurile care au avut de suferit în urma lucrărilor de construcție a rețelei de canalizare. Primăria or. Cantemir a mai realizat o măsură prevăzută în strategia de dezvoltare locală și planurile de dezvoltare a localității și la ziua de astăzi având deja construite rețelele edilitare se poate axa pe reabilitarea infrastructurii drumurilor din localitate și alte proiecte pentru dezvoltarea armonioasă a localității.

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 11.06.2025