

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 11 294 DL**  
 Denumire proiectului: **Construcția stației de epurare din satul Cociulia, raionul Cantemir**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
 Măsura **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Cociulia, r-nul Cantemir  
 Beneficiar: Primăria s. Cociulia, r-nul Cantemir  
 Bugetul proiectului: 3.139.080,00 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 3.108.000,00 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 467-S11294DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 11.03.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 stație de epurare, construită;	Produs	-1 stație de epurare, construită;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale din data de 02.10.2024; - Procesul verbal de RTL din data de 11.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare a proiectului. - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025;	-1 stație de epurare, construită;
1. Acces la stația de epurare pentru 785 de gospodării cu 3 425 locuitori; 2. 3 425 de cetățeni informați privind efectuarea lucrărilor de construcție a stației de epurare din satul Cociulia; 3. 7 membri ai GI, consiliați pentru monitorizarea lucrărilor de construcție a stației de epurare și informarea locuitorilor.	Rezultat	1. Acces la stația de epurare pentru 785 de gospodării cu 3 425 locuitori; 2. 3 425 de cetățeni informați privind efectuarea lucrărilor de construcție a stației de epurare din satul Cociulia; 3. 7 membri ai GI, consiliați pentru monitorizarea lucrărilor de construcție a stației de epurare și informarea locuitorilor.	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale din data de 02.10.2024; - Procesul verbal de RTL din data de 11.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare a proiectului. - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025;	1. Acces la stația de epurare pentru 785 de gospodării cu 3 425 locuitori; 2. 3 425 de cetățeni informați privind efectuarea lucrărilor de construcție a stației de epurare din satul Cociulia; 3. 7 membri ai GI, consiliați pentru monitorizarea lucrărilor de construcție a stației de epurare și informarea locuitorilor.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de canalizare construit. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru bunului creat.	Conform notei informative din data de 11.06.2025, beneficiarul menționează ca proiectul inițiat încă în anul 2014 prin FEN, a fost finalizat cu succes și la momentul actual beneficiază de un sistem centralizat de canalizare format din stația de pompare nr. 1 și 2 și stația de epurare, construită din sursele FNDRL. În prezent sunt conectate 420 de gospodării cu aproximativ 1800 de persoane. La sistemul de canalizare sunt conectați agenții economici: Gimnaziul "V. Hanganu", Casa de cultură, Centrul de tineret și sport, Gradinitele de copii nr.1 și nr.2, Centrul medicilor de familie, Centrul Comunitar. Primăria Cociulia a transmis, prin decizia CL, sistemul de canalizare construit către Întreprinderea municipală "Codrii Cociuliei", pentru o mai bună gestionare și funcționare. În anul de gestiune 2025 au fost conectate alte 16 gospodării beneficiare și agenții economici: Punctul de vinificație din localitate SRL "Vin Resurse" și SRL "Frech". Prestarea serviciilor de alimentare cu apă din localitate este asigurată de către 2 agenți economici unul privat și unul creat de către primărie. Sistemul de canalizare este gestionat integral de către Întreprinderea municipală "Codrii Cociuliei"

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform Planului de durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 07/02 din 20.11.2024, primăria localității a planificat alocarea din bugetul local mijloace financiare în suma de 1,0 mii lei pentru elaborarea panoului informativ permanent. Sistemul de canalizare va fi transmis prin decizia CL. către Întreprinderea Municipală "Codrii Cociuliei" care dispune de resurse umane și financiare. Beneficiarul va dispune acțiuni de amenajare a teritoriului la stația de epurare și va aloca resurse pentru achitarea consumului de energie electrică.	Din soldul primăriei au fost alocate mijloace financiare în valoare de 31,0 mii lei pentru expertul tehnic și pentru extinderea rețelei de canalizare și conectarea beneficiarilor. Sistemul de canalizare este gestionat de către Întreprinderea Municipală "Codrii Cociuliei", dar decizie de transmitere încă nu a fost aprobată. IM dispune de personal calificat pentru mentenanța sistemului de canalizare construit. Consumul de energie electrică la stația de epurare construită, este achitat de către primărie, circa 12,0 mii lei/lunar. Anual primăria planifică alocarea mijloacelor financiare din bugetul local pentru achitarea consumului de energie electrică, circa 100,0 mii lei, cit și pentru amenajarea teritoriului Stației de epurare.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	De sistemul de canalizare construit vor beneficia cele 785 de gospodării casnice din satul Cociulia, raionul Cantemir. Inclusiv vor beneficia de condiții îmbunătățite și cei 9 agenți economici și 9 instituții publice din localitate.	Finalizarea proiectului de construire a sistemului de canalizare în satul Cociulia, raionul cantemir, a fost posibilă datorită inițiativei /Programului Guvernului RM de aprobare a deciziei de alocare a mijloacelor financiare din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, pentru toate proiectele inițiate din FEN, încă în anul de gestiune 2014. Gratie acestui proiect au fost finalizată construcția stației de epurare care a contribuit la operationalizarea serviciului de canalizare și prestarea serviciului calitativ pentru populația satului Cociulia, Cantemir. Urmare a rezultatelor obținute, de conectare la sistemul de canalizare construit, beneficiaza la moment circa 420 de gospodării cu 1800 de locuitori. Rata de acces la stația de epurare, conform Regulamentului de management a apelor reziduale, ce prevede conectarea a 785 de gospodării. La moment beneficiaza 9 instituții publice din localitate: Primăria cu 12 angajați; IP "Gimnaziul V.Hanganu" unde studiază 205 copii, Gradinita de copii nr. 1 și nr.2 cu respectiv 72 de copii și 35 de copii; Centrul Medicilor de familie care deserveste locuitorii a 5 sate (Visniovca, Șamalia, Haragis, Capaclia, Cociulia); Caminul Cultural " Mihai Batir"; Centrul Comunitar; Biblioteca Publică; Oficiul Poștal Cociulia, inclusiv și cei 9 agenți economici din localitate. Urmare a realizării proiectului, s-a diminuat riscul de poluare a apelor de suprafață, va crește calitatea apelor de suprafață, care va crea premise de îmbunătățire a stării de sănătate a populației, a grupurilor vulnerabile, precum și copiii și femeile vor fi mai puțin expuși la probleme de lipsa a sanitației.

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 11.06.2025**