

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 21 377 DL**
 Denumire proiectului: **Reconstrucția Centrului multifuncțional din satul Chioltosu, comuna Țiganca, raionul Cantemir**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Chioltosu, s. Țiganca, r-nul Cantemir
 Beneficiar: Primăria com. Țiganca, r-nul Cantemir
 Bugetul proiectului: 8.435.961,53 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 8.109.964,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 426-S21377DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 15.05.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, (centru administrativ multifuncțional), renovată; - Suprafața clădirii de 1 041,9 m2, renovată; - 527 m2 termoizolarea peretilor exteriori	Produs	- 1 instituție publică, (centru administrativ multifuncțional), renovată; - Suprafața clădirii de 1 041,9 m2, renovată; - 527 m2 termoizolarea peretilor exteriori	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investionale din data de 04.09.2024; - Proces Verbal pentru RTL din sata de 15.05.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 07/08 din 09.12.2024 - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025;	- 1 instituție publică, (centru administrativ multifuncțional), renovată; - Suprafața clădirii de 1 041,9 m2, renovată; - 527 m2 termoizolarea peretilor exteriori
- Acces îmbunătățit pentru 1265 locuitori ai s. Gioltosu și 2780 locuitori ai s. Țiganca, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 2 localități beneficiare de infrastructura reabilitată ;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 1265 locuitori ai s. Gioltosu și 2780 locuitori ai s. Țiganca, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 2 localități beneficiare de infrastructura reabilitată ;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investionale din data de 04.09.2024; - Proces Verbal pentru RTL din sata de 15.05.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 07/08 din 09.12.2024 - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025;	- Acces îmbunătățit pentru 1265 locuitori ai s. Gioltosu și 2780 locuitori ai s. Țiganca, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 2 localități beneficiare de infrastructura reabilitată ;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al Centrului multifuncțional construit; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative permanente, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - Responsabil de mentenanța investiției este primăria Țiganca în comun cu Centrul Multifuncțional Cultural SPORTIV; Accesarea de noi fonduri din sursele Programului Transfrontalier pentru dotarea cu echipament și mobilier a instituției;

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform Planului de durabilitate aprobat prin decizia CL nr.07/08 din 09.12.2024, primăria s. Tiganca planifică elaborarea și instalarea unui panou informativ permanent cu alocarea a circa 2500.00 lei, mijloace financiare fiind alocate din bugetul local. - De mentenanță și integritatea edificiului renovat vor fi responsabili specialiștii și personalul auxiliar angajat. - Pentru a asigura durabilitatea și sustenabilitatea bunului, APL va aloca mijloace financiare din bugetul local. După finalizarea proiectului, aplicantul specifică despre deschiderea a 6 locuri noi de muncă: la Centrul cultural -3 persoane și 3 fochiști;	Centrul multifuncțional a rămas în gestiunea primăriei, care anual planifică resurse financiare pentru mentenanța acestuia. La momentul primăria Tiganca este în proces de identificare a fondurilor pentru dotarea instituției cu mobilier și utilaj necesar pentru activitatea angajaților. Recent a fost aplicată o cerere de finanțare al Programului Transfrontalier "Interreg" pentru dotarea și îmbunătățirea condițiilor angajaților acestuia. Costurile de întreținere sunt suportate din bugetul APL.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Aplicantul specifică: Prin reconstrucția Centrului Multifuncțional din com. Tiganca vor fi îmbunătățite condițiile de muncă pentru toți angajații ce activează în domeniul sănătății, creșterii culturale, serviciilor dar și pentru toți locuitorii s. Tiganca și s. Ghiotsoasa ceea ce va contribui semnificativ la dezvoltarea localității, la calitatea serviciilor prestate și gradul de satisfacție și confort al locuitorilor, va spori numărul de activități culturale desfășurate dar și al persoanelor care vor participa la diferite întruniri comunitare. Totodată, după finalizarea proiectului vor fi create noi locuri de muncă.	Grupurile țintă care beneficiază de pe urma implementării proiectului, constituie echipa managerială formată din specialiști din diferite domenii, angajații primăriei comunei Tiganca, cei 3 angajați ai Oficiului Medicilor de Familie, 1 angajat al Oficiului Postal, 6 angajați ai Centrului de cultură; grupurile de dans și artistice; Realizarea proiectului are impact asupra fiecărui locuitor al comunei Tiganca prin realizarea tuturor activităților culturale-artistice, dar și sportive, într-un sediu renovat și modernizat: Hora curajoșilor; Festivalul Regional de tradiții și folclor "Pe vale de Prut"; Hramul satului; Evaluarea permanentă a colectivului folcloric de tip model "La izvoare"; Grupul de femei de dans sportiv "Zbințuțele"; Grupul de dans "Junior"; De asemenea în acest centru se petrec activități cum ar fi dezbateri publice, întâlniri cu locuitorii, inclusiv întâlniri electorale, etc. După renovarea Centrului multifuncțional, toți cei 1265 de locuitori din satul Ghiotsoasa vor beneficia de servicii medicale calitative; iar cei 2780 locuitori ai comunei Tiganca, vor beneficia de condiții decente în timpul activităților culturale-artistice-sportive;

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resurse proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 11.06.2025