

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 21 559 DL**
Denumire proiectului: **Reabilitarea termică a Gimnaziului „Paraskiewa Wiszniovska”, satul Vișniovsca, raionul Cantemir**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Vișniovsca, r-nul Cantemir
Beneficiar: Primăria s. Vișniovsca, r-nul Cantemir
Bugetul proiectului: 3.707.235,29 lei
Suma finanțată din FNDRL: 3.465.701,13 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 427-S21559DL-2022
Data transmiterii obiectului: 10.05.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică (gimnaziu), reabilitată termic; - suprafața pereților exteriori de 1379 m2, izolați; - suprafața de ferestre renovate de 130 m2;	Produs	- 1 instituție publică (gimnaziu), reabilitată termic; - suprafața pereților exteriori de 1379 m2, izolați; - suprafața de ferestre renovate de 130 m2;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale din data de 16.08.2024; - Procesul Verbal pentru RTL din data de 10.05.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raport anual /Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare din data de 10.06.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025;	- 1 instituție publică (gimnaziu), reabilitată termic; - suprafața pereților exteriori de 1379 m2, izolați; - suprafața de ferestre renovate de 130 m2;
- Acces îmbunătățit pentru 156 elevi și 28 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; -2 localitati beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 156 elevi și 28 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; -2 localitati beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale din data de 16.08.2024; - Procesul Verbal pentru RTL din data de 10.05.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raport anual /Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare din data de 10.06.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025;	- Acces îmbunătățit pentru 156 elevi și 28 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; -2 localitati beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a bunului format /gimnaziu; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin amplasarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format. 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	Conform notei informative din data de 10.06.2025, beneficiarul mentioneaza despre următoarele acțiuni de durabilitate realizate: Totusi primaria efectuaia periodic inspectii ale cladirii, raporteaza problemelor întâmpinate si asigurarea respectarii normelor de siguranta; Verificarea și monitorizarea periodica a cladirii termoizolate/eficientizate termic; Oferirea de programe extracurriculare sport, arte; Colaborarea cu organizatii locale organizarea evenimentelor comunitare; Utilizarea rețelelor sociale, site-urilor web și a materialelor promotionale pentru a evidientia facilitatile și avantajele gimnaziului termoizolat;

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform Planului de durabilitate, aplicantul specifica următoarele acțiuni: Planificarea resurselor financiare pentru întreținerea bunurilor create; Dezsemnarea persoanei responsabile de integritatea acestuia; Elaborarea a 2 plăcuțe informative permanente și alocarea mijloacelor pentru servicii de imprimare a acestora în suma de 1292,4 lei;	APL a alocat din bugetul local, suma de 1292 lei pentru elaborarea panoului informativ permanent. Primăria a transmis investiția în gestiune către direcția de administrare a Gimnaziului; Managerul de instituție educațională a desemnat un muncitor auxiliar pentru a întreține investiția;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Conform Cererii de finanțare aplicantul specifica care va fi impactul scontat al proiectului: Reducerea consumului de energie cu cel puțin 30% / anual; Bugetul municipal redus cu 3375 euro/anual; Reducerea emisiilor de CO2 cu 33,50 tone; Costuri de întreținere reduse : 500 euro, Confort termic și creșterea performanței elevilor; Beneficii pentru sănătatea elevilor prin reducerea punctelor reci și a curenților de aer, mai puțină condensare și o susceptibilitate redusă la formarea mușgaiului; Îmbunătățirea calității aerului din interiorul instituției;	Reabilitarea termică a IP Gimnaziul de circumscripție "Paraskiewa Wiszniovska" a creat condiții îmbunătățite de studii și de activitate pentru cei 156 de elevi, inclusiv din satul Șamalia, același raion și 28 de angajați. De asemenea Reabilitarea termică a Clădirii Gimnaziului a redus consumul de energie și de CO2 pe teritoriul satului Vișniovsca din raionul Cantemir; Înregistrarea economiilor create la consumul de energie electrică și termică cu 30%; Aproximativ 180 de beneficiari finali au acces acum la servicii educaționale îmbunătățite și calitative; Creșterea satisfacției elevilor și profesorilor și a atractivității instituției pentru comunitate; Gimnaziul dispune de rampa de acces și toalete adaptate pentru persoanele cu dizabilități, asigurând astfel accesibilitatea pentru toți elevii. Instituția își promovează activitățile pe pagina de Facebook: gimnaziu Paraskiewa Wiszniovska.

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 11.06.2025