

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 31 750 DL**
 Denumire proiectului: **Apa – izvorul vieții și dezvoltării economice**
 Domeniul și măsura de intervenție: **3. Cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă**
 Măsura **3.1 Creșterea capacităților de valorificare a surselor de finanțare a proiectelor investiționale finanțate alocate din sursele partenerilor de dezvoltare**
 Localitatea proiectului: **com. Valea Mare, r-nul Ungheni**
 Beneficiar: **Primăria com. Valea Mare, r-nul Ungheni**
 Bugetul proiectului: **5.315.816,92 lei**
 Suma finanțată din FNDRL: **1.055.038,58 lei**
 Data semnării contractului de finanțare: **#512-C31750DL-2023**
 Data transmiterii obiectului: **16.01.2024**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 castel de apa construit	Produs	- 1 castel de apa construit	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare. 2. Proces Verbal pentru RTL din data de 16.01.2024; 3. Actul de formare a costurilor investitionale din data de 22.10.2024; 4. Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 22.04.2024; 5. Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare din data de 30.01.2025. 6 Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. 7. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 30.01.2025;	Vizita de monitorizare post-implementare planificata pentru data de 30.01.2025	- 1 castel de apa construit
- Acces la sistemul de alimentare cu apa pentru 640 de gospodarii, 3 instituții publice și 2 agenți economici . -2 locuri de munca noi create 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	- Acces la sistemul de alimentare cu apa pentru 640 de gospodarii, 3 instituții publice și 2 agenți economici . -2 locuri de munca noi create 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare. 2. Proces Verbal pentru RTL din data de 16.01.2024; 3. Actul de formare a costurilor investitionale din data de 22.10.2024; 4. Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 22.04.2024; 5. Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare din data de 30.01.2025. 6 Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. 7. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 30.01.2025;	Vizita de monitorizare post-implementare planificata pentru data de 30.01.2025	- Acces la sistemul de alimentare cu apa pentru 640 de gospodarii, 3 instituții publice și 2 agenți economici . -2 locuri de munca noi create 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Sustenabilitatea va fi asigurata de catre autoritatea publica locală, împreuna cu partenerii locali si regionali; Sistemul de alimentare cu apă potabila va fi transmis in gestiune catre IM "Servicii Comunale Valea Mare", a carui fondator 100% este Consiliul Comunal Valea Mare. În prezent, IM gestioneaza eficient sistemul de apeduct din cele două localitati ale comunei Valea Mare, raionul Ungheni. Asigurarea financiară a lucrărilor de mentinere a sistemului de alimentare cu apă în stare de funcțiune non stop va fi efectuată din sursele colectate de la consumatori directi conform tarifelor stabilite de ANRE. Întreprinderea Municipală din localitate are in domeniul principal de activitate si alte atributii de baza: - Eliminarea deseurilor și a apelor uzate, asanarea, salubritatea și activitati similare; - Captarea, epurarea și distributia apei; - Salubritate, depoluare și activitati similare;	Bunul format a fost luat la evidenta contabila de catre beneficiarul proiectului, APL Valea Mare din raionul Ungheni; Sistemul de apeduct/turnul de apă construit / a fost transmis in gestiune catre Intreprinderea Municipală "Servicii Comunale Valea Mare", in baza deciziei consiliului comunal Valea Mare nr. 8/11 din 11.12.2024; Întreprinderea Municipală dispune de resurse umane si financiare pentru a asigura exploatarea si deservirea acestuia. Tariful pentru serviciul de furnizare a apei potabile consumatoruilor casnici de catre Intreprinderea Municipală, aprobat prin decizia CL nr. 1/6 din 15.02.2024, începind cu 01.03.2024 constituie: - pentru persoanele fizice - 15 lei/ m3; -pentru persoanele juridice- 20 lei/m3; - pentru institutiile publice din comuna Valea Mare-15 lei/m3 apă;

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform Planului de durabilitate aprobat prin decizia CL, beneficiarul menționează următoarele acțiuni: - planificarea resurselor financiare din bugetul local pentru mentenanța sistemului de alimentare cu apă construit (turnul de apă); Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -Administrația Intreprinderii Municipale în comun cu APL va asigura întreținerea și buna funcționare a investiției realizate.	Intreprinderea Municipală "Servicii Comunale Valea Mare, dispune de resurse umane și financiare pentru a asigura mentenanța (exploatarea și deservirea acestuia). În cadrul IM activează 3 angajați, suficient pentru volumul de lucru necesar pentru gestionarea serviciilor create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Gradul de acoperire cu sistem de apeduct constituie 100%; Rata de acces la sistemul de alimentare cu apă -100%, 195 gospodării casnice; Asigurarea condițiilor favorabile de dezvoltare pentru cel puțin 2 agenți economici din teritoriu; Asigurarea accesului la apeduct centralizat peste 640 de consumatori de apă din satul Buzduganii de Jos; Crearea condițiilor de dezvoltare a partenerilor la nivel local, regional, național, internațional; Crearea condițiilor de dezvoltare economică; Implicarea locuitorilor s. Buzduganii de Jos în implementarea proiectului;	Gradul de acoperire cu rețele de apeduct-100%, iar rata de acces la rețele de alimentare cu apă potabilă constituie-195 de gospodării, care constituie -100%, constituie 503 locuitori; Gradul de acoperire cu sistem de canalizare constituie - 20,12%, iar rata de acces la sistemul de canalizare construit- 33 de gospodării, 4 IP și 2 agenți economici, care constituie - 32,48 %; Impact economic: Vor fi create locuri noi de muncă- SRL "Lemirto" cu 20 locuri de muncă (sezonieri și permanenți); SRL "Sunworld" cu 186 locuri de muncă (peste 640 de muncitori încadrați în creșterea legumelor, fructelor, rădăcinăsoaselor în rml Ungheni, care vor crea baza materiei prime); SRL "ProgAgroter" cu 40 locuri de muncă; ÎM "Servicii Comunale Valea Mare", cu 2 locuri noi de muncă; Vor fi create parteneriate între agenții economici și producătorii agricoli care vor genera venituri pe teritoriul comunei și va contribui la creșterea nivelului de trai; Odata cu creșterea numărului persoanelor angajate, se vor mari contribuțiile în bugetul local, care va fi distribuit pentru dezvoltarea infrastructurii, ridicarea nivelului de trai a locuitorilor comunei; Dezvoltarea domeniului economic la nivel local va genera dezvoltarea economiei la nivel de regiune și va crește premise pentru dezvoltarea exportului (distanța pînă la vama Sculeni- 32 de km); Impactul social: -pentru gospodăriile casnice-îmbunătățirea sănătății locuitorilor; -pentru instituțiile publice -asigurarea condițiilor sanitaro-igienice normale; -pentru agenții economici-lărgirea intensității vieții economice, crearea de noi locuri de muncă; - atragerea altor agenți economici în localitate; - accesul la sistemul de apeduct construit pentru 640 de consumatori și agenți economici din teritoriu; - Reducerea ratei șomajului în rândul locuitorilor cu cel puțin 13% (conform studiului efectuat de către SRL "SUNWORLD"); Îmbunătățirea calității vieții: Accesul la apă potabilă are un impact direct asupra sănătății locuitorilor, reducînd riscurile de îmbolnavire din cauza apei contaminate;

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 30.01.2025