

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CL 12 243 GM23**
Denumire proiectului: **LUMINOV (Lumini pentru îmbunătățirea nocturnă în satul Vărzărești Noi)**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Vărzăreștii Noi, r-nul Călărași
Beneficiar: Primăria s. Vărzăreștii Noi, r-nul Călărași
Bugetul proiectului: 289.290,77 lei
Suma finanțată din FNDRL: 284.344,01 lei
Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 004-CL12243-GM23
Data transmiterii obiectului: 10.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 5 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 150 un.; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 50 un.;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 5 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 150 un.; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 50 un.;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de... 2. Analiza documentară a dosarului proiectului (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului) 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 06/01 din 08.10.2024 4. Raport Anual al proiectului din data de 13.11.2024 5. Raport Anual al proiectului din data de 28.03.2025	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data 28.03.2025	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 5 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 150 un.; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 50 un.;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 429 locuitori; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 30% (de la 70% la 100%); - Nivelul accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul întunecos diminuat: cu 30%;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 429 locuitori; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 30% (de la 70% la 100%); - Nivelul accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul întunecos diminuat: cu 30%;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de... 2. Analiza documentară a dosarului proiectului (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului) 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 06/01 din 08.10.2024 4. Raport Anual al proiectului din data de 13.11.2024 5. Raport Anual al proiectului din data de 28.03.2025	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data 28.03.2025	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 429 locuitori; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 30% (de la 70% la 100%); - Nivelul accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul întunecos diminuat: cu 30%;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidența contabilă a bunului format de către primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contracta de prestare servicii la necesitate 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 	<p>Conform actului de preluare la evidență a costurilor investiționale din 10 noiembrie 2023 Extinderea rețelelor de iluminat public al s. Vărzăreștii Noi, r. Călărași, și Decizia Consiliului Local, 06/01 din 08.10.2024, din momentul luării la evidență de către primărie APL de nivel I – Instituția Iluminatul stradal a bunului format și anume a sistemului de iluminat public stradal, este în plină desfășurare conform standardelor.</p> <p>RM</p> <p>2 Menționăm resursele financiare, pentru anul 2024 plan precizat 55 000 lei executat 29 559 alocate de către primărie, pentru asigurarea continuității proiectului, pentru energie electrică darea de samă tr-III din 30,09,2024</p> <p>3 Bunul format a fost transmis în gestiune, Primăriei Vărzăreștii Noi, APL de nivel I – Instituția Iluminatul stradal,</p> <p>4 4. Contract de prestare servicii cu un specialist tehnic/ electrician, nu avem dar în caz de necesitate, apelăm la SRL ZEPTO care a îndeplinit lucrările de instalare, a sistemului de iluminat.</p> <p>5 5. Pentru gestionarea serviciului de iluminat public și achitarea consumului de energie electrică, suma aprobată pentru anul 2024 în sumă de 30 000, la ziua de azi planul precizat 55 000 lei executat pentru perioada 01,01,2024 până la 30,09,2024 pentru energia electrică au fost achitate 29 559 lei</p> <p>6, Suma planificată anual a contractului pentru prestarea serviciilor de mentenanță a sistemului de iluminat public stradal este de 10 000 lei</p> <p>7, Rezultatele scontate obținute în urma implementării proiectului, în sumă de 55 000 lei</p> <p>8, Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat public stradal este de 98%</p> <p>9, Suprafața spațiilor publice din localitate, acoperită cu iluminat public stradal este de 5 km</p> <p>10, Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității 98%</p> <p>11</p>
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat mijloace financiare din bugetul local; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 10 000 lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația s. Varzarestii Noi va contracta, la necesitate, un specialist din cadrul SRL ZEPTO. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Numărul de beneficiari finali al serviciului public 914 locuitori după ultemul recesământ.	Impactul social este resimțit de către locuitori pentru îmbunătățirea veștii, reducerea numărului de accidente rutiere și de lumină din jur iar gradul de acoperire cu iluminat stradal al localității a crescut pînă la 98%. Numărul de beneficiari finali al serviciului public 914 locuitori după ultemul recesământ.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

28.03.2025