

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **NS 24 249 GM23**
Denumire proiectului: **Reabilitarea infrastructurii sociale din s. Vinători, r-nul Nisporeni, prin reparația acoperișului Casei de Cultură**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Vinători, r-nul Nisporeni
Beneficiar: Primăria s. Vinători, r-nul Nisporeni
Bugetul proiectului: 292.091,24 lei
Suma finanțată din FNDRL: 288.891,24 lei
Data semnării contractului de finanțare: 09.08.2023 359-NS24249-GM23
Data transmiterii obiectului: 24.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată (acoperișul);	Produs	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată (acoperișul);	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 29.11.2024. 2. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL, director casa de cultura si conducator artistic). 4. Nota informativa din 29.11.2024	Vizita de monitorizare ex-post din 29.11.2024.	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată (acoperișul);
- Numărul de beneficiari finali: 919 locuitori, inclusiv 179 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 919 locuitori, inclusiv 179 copii;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 29.11.2024. 2. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL, director casa de cultura si conducator artistic). 4. Nota informativa din 29.11.2024	Vizita de monitorizare ex-post din 29.11.2024.	- Numărul de beneficiari finali: 919 locuitori, inclusiv 179 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format, dacă este cazul; 	<p>Desemnarea directorului de instituție Lazăr Mihail pentru întreținerea și gestionarea bunului format, a casei de cultura.</p> <p>Delegarea anumitor responsabilități de organizare evenimente, promovare a tradițiilor locale.</p> <p>Identificarea de catre APL a resurselor financiare pentru continuitatea reabilitării edificiului în întregime. Participarea în cadrul apelul „Satul European” ed-2</p> <p>Conform Planului de activități ai Casei de cultura de întreținere a bunului format, de mentenanță, de dezvoltare se specifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> Periodic se verifică toate scurgerile de pe acoperiș. Este menținută stricta observație asupra acoperișului îndeosebi după ploi și vânturi puternice, să nu apară frisuri. Sunt curățate burlanele și jgheburile de resturi vegetale la necesitate, curățarea de frunze uscate a sistemelor de scurgere. De curățat zăpada de pe acoperiș.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil pentru mentenanța bunului format; 3. Planificarea activităților de dezvoltare a Casei de Cultură, achiziționarea de mobilier, instrumente muzicale, echipament IT.	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 600 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL și gestionarea bunului, beneficiarul final a alocat 255000 lei mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a desemnat un specialist responsabil/directorul Casei de Cultură. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Datorită extinderii infrastructurii sociale și de agrement în satul Vinători, raionul Nisporeni, se vor crea condiții la standarde europene pentru activități sociale, educative și culturale. Promovarea culturii și în special a folclorului va avea impact direct asupra coeziunii comunității locale. Datorită acestui proiect 919 locuitori, inclusiv 179 copii; vor putea participa la activități artistice, cercuri de meșteșugărit.	Sediul casei de cultură este unul generos ce cuprinde primăria, poșta, direcția asistență socială, biblioteca, Sala de festivități. APL și-a propus în cadrul proiectului renovarea acoperișului ceea ce va asigura protecția clădirii împotriva intemperiilor și va contribui la conservarea acesteia pe termen lung. Din cauza condițiilor precare și a necesităților stringente de intervenții în vederea reparației casei de cultură, unele activități culturale și artistice erau sistate. APL este în proces de identificare de noi fonduri pentru renovarea interioară stringentă a clădirii.

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;
- Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

29.11.2024