

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **UN 12 19 GM23**  
Denumire proiectului: **Extinderea iluminării stradale cu corpuri de iluminat SOLAR 60 W, com. Todirești r-ul Ungheni**  
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
Măsura  
Localitatea proiectului: s. Todirești, s. Grăseni, r-nul Ungheni  
Beneficiar: Primăria com. Todirești, r-nul Ungheni  
Bugetul proiectului: 237.292,56 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 234.710,75 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 09.08.2023 036-UN12019-GM23  
Data transmiterii obiectului: 07.11.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 58 de piloni montați - 58 corpuri de iluminat tip LED montați .	Produs	- 58 de piloni montați - 58 corpuri de iluminat tip LED montați .	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 07.11.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 15 din 05.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 3/8 din 28.05.2024; - Raport anual post-implementare prezentat de APL; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 25.06.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 25.06.2025.	- 58 de piloni montați - 58 corpuri de iluminat tip LED montați .
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 4150 locuitori, dintre care 600 copii, 6 instituții publice, 5 agenți economici - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 4150 locuitori, dintre care 600 copii, 6 instituții publice, 5 agenți economici - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 07.11.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 15 din 05.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 3/8 din 28.05.2024; - Raport anual post-implementare prezentat de APL; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 25.06.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 25.06.2025.	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 4150 locuitori, dintre care 600 copii, 6 instituții publice, 5 agenți economici - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunurilor către APL Todirești, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunurilor;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunurilor);</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare / de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea a bunurilor;</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru extinderea sistemului de iluminat public stradal a intrărilor în localitate;</p>	<p>Conform Raportului anual post-implementare prezentat de APL, bunurile formate urmare a implementării proiectului "Extinderea iluminării stradale cu corpuri de iluminat SOLAR 60W în comuna Todirești r. Ungheni" au fost luate la evidență contabilă de către primăria comunei Todirești din 28.05.2024. Responsabil de mentenanța bunurilor este desemnat primarul comunei Todirești, Baltag Victor.</p> <p>Pentru asigurarea continuității proiectului primăria comunei Todirești a alocat mijloace financiare în suma de 1800 lei pentru efectuarea lucrărilor de verificare a stării corpurilor de iluminat de către specialist. La necesitate se va încheia un contract de prestări servicii cu SRL „Electro”, specialist tehnici, electricieni pentru efectuarea eventualelor intervenții sau lucrări de întreținere a corpurilor de iluminat.</p>
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1,170 mii lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, APL Todirești a alocat mijloace financiare în suma de 1.8 mii lei în bugetul local;</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie, responsabil de mentenanța fiind primarul localității..</p> <p>4. Pentru mentenanța, administrația primăriei a contractat un specialist tehnic pentru întreținerea , reparatia dezvoltarea sistemului de iluminat public stradal.</p> <p>Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	<p>În rezultatul implementării proiectului, locuitorii comunii Todirești vor beneficia de iluminare a 1500 m de drum unde sunt construite 7poduri, 3 zone de odihnă(parcuri), locuri la intrare în Case de Cultură. Siguranța cetățenilor pe timp de noapte. Micșorarea riscului de circulației al traficului rutier.</p> <p>Îmbunătățirea situații criminogene. Cheltuielile pentru energia electrică la iluminatul stradal se vor reduce.</p> <p>Îmbunătățirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localități moderne prin sporirea siguranței traficului, prin creșterea confortului, prin creșterea beneficiilor.</p>	<p>Îmbunătățirea sistemului de iluminat public a creat un cadru de dezvoltare al localitatilor moderne prin sporirea siguranței traficului și creșterea confortului. locuitorilor. În rezultatul implementării proiectului, locuitorii comunei beneficiaza de iluminare a 1500 metru de drum unde sunt construite 7 poduri, 3 zone de odihna (parcuri). Iluminat stradal cu corpuri de iluminat aduce siguranța cetățenilor pe timp de noapte, îmbunătățirea situației criminogene. Totodată cheltuielile pentru energia electrică s-au redus considerabil.</p> <p>Impactul social și economic sa resimțit în urma implementării proiectului prin iluminarea a celor 7 poduri din comună unde nu erau piloni pentru extinderea iluminatului stradal și erau locuri puțin securizate, care era o problemă prioritară pentru locuitorii care se întorceau de la orele târzii de la muncă, studii, cursuri, activități extrașcolare, din sală de sport și sală de forță. În perioada toamnă, iarna primăvara circulația în locurile fără iluminare deveneau mai anevoioase, cea ce reprezintă un pericol și un grad înalt de disconfort oferit de spațiul public pentru trafic rutier. Extinderea iluminării stradale cu corpuri de iluminat SOLAR 60W în comuna Todirești r. Ungheni poate fi considerat un factor decisiv, la prevenirea criminalității și un ajutor important pentru locuitori .Acest proiect este susținut de toți locuitorii comunei. Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității și a spațiilor publice din localitate constituie 85%.</p>

**Concluzii:**

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

25.06.2025