

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **RS 12 156 GM23**  
Denumire proiectului: **Iluminatul public - pentru siguranța și confortul comunității**  
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
Măsura

Localitatea proiectului: s. Alexăndrești, s. Cucuieții Noi, s. Cucuieții Vechi, s. Ivănești, com. Alexăndrești, r-nul Rîșcani  
Beneficiar: Primăria com. Alexăndrești, r-nul Rîșcani  
Bugetul proiectului: 182.687,82 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 181.967,86 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 01.08.2023 051-RS12156-GM23  
Data transmiterii obiectului: 06.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,15 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 95 un.;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,15 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 95 un.;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces Verbal la terminarea lucrărilor din 06.10.2023; - Act de formare costuri investitoriale nr. 21 din 17.11.2023; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 2/2 din 19.03.2024; - Raport anual post-implementare nr. 117 din 27.06.2025, prezentat de APL; 2. Vizita în teren din 27.06.2025; 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din 27.06.2025.	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,15 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 95 un.;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 801 persoane, dintre care 250 persoane și 9 întreprinderi- beneficiari direcți; - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat: cu 30%; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 40% (de la 40% la 80%); - 4 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 801 persoane, dintre care 250 persoane și 9 întreprinderi- beneficiari direcți; - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat: cu 30%; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 40% (de la 40% la 80%); - 4 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces Verbal la terminarea lucrărilor din 06.10.2023; - Act de formare costuri investitoriale nr. 21 din 17.11.2023; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 2/2 din 19.03.2024; - Raport anual post-implementare nr. 117 din 27.06.2025, prezentat de APL; 2. Vizita în teren din 27.06.2025; 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din 27.06.2025.	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 801 persoane, dintre care 250 persoane și 9 întreprinderi- beneficiari direcți; - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat: cu 30%; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 40% (de la 40% la 80%); - 4 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format.</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format;</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), daca este cazul;</p>	<p>Conform Raportului Anual post-implementare, beneficiarul specifica: ca sistemul de iluminat public stradal a fost transmis in gestiunea primăriei si a fost luat la evidenta contabilă.</p> <p>A fost instalata placuta informativa permanenta ce va asigura vizibilitatea proiectului costul careia a constituit 365 lei. Suma alocata pentru gestionarea sistemului de iluminat stradal și achitarea consumului de energie electrică este de 37 000 lei.</p> <p>Pentru anul 2025, APL a alocat 3474,99 lei pentru inlocuirea a 6 corpuri de iluminat.</p>
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Planificarea resurselor financiare pentru elaborarea si amplasarea placutei informative permanente- cost 365 lei;</p> <p>3. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 365 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de .37 mii lei;</p> <p>3. Investiția creata va fi întreținută de către primăriei care a alocat pentru anul 2025 mijloace financiare in suma de 3474,99 lei pentru inlocuirea a 6 corpuri de iluminat;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	<p>Construcția sistemului de iluminat public si dotarea cu corpuri de iluminat LED va creste gradul de acoperire a sistemului de iluminat public pina la 80% si va eficientiza cheltuielile din bugetul local. Deasemenea , tinand cont de faptul ca durata de functionare a corpurilor de iluminat LED este de 10 ori mai mare decat cea a lampilor traditionale, defectiunile sistemului se vor reduce semnificativ ceea ce va diminua costurile operationale.</p>	<p>Ca urmare a implementarii proiectului au fost instalate 95 corpuri de iluminat pe o lungime de 1,5 km. Astfel, cresterea gradului de acoperire a localitatii cu iluminat stradal a redus numarul de accidente pietonale, a imbunatatit siguranta si confortul localnicilor, in special a femeilor si copiilor.</p>

**Concluzii:**

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

27.06.2025