

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SG 12 99 GM23**
Denumire proiectului: **Extinderea iluminatului public stradal în satul Ciuciuieni, raionul Singerei**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Ciuciuieni, r-nul Singerei
Beneficiar: Primăria com. Ciuciuieni, r-nul Singerei
Bugetul proiectului: 178.600,62 lei
Suma finanțată din FNDRL: 176.832,30 lei
Data semnării contractului de finanțare: 02.08.2023 055-SG12099-GM23
Data transmiterii obiectului: 13.10.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: extindere 1,5 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 150 un. (instalarea pe sistemul existent);	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: extindere 1,5 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 150 un. (instalarea pe sistemul existent);	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-verbal la RTL din 13.10.2023; - Act de formare cost investitional nr. 16 din 17.11.2023; - PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/6 din 18.03.2024; - Nota informativa privind actiunile de durabilitate prezentata de APL; 2. Vizita de monitorizare ex-post; 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.07.2025	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: extindere 1,5 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 150 un. (instalarea pe sistemul existent);
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 200 locuitori, grupul țintă - 260 persoane; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității la finalul implementării proiectului: 70,86% - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 200 locuitori, grupul țintă - 260 persoane; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității la finalul implementării proiectului: 70,86% - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-verbal la RTL din 13.10.2023; - Act de formare cost investitional nr. 16 din 17.11.2023; - PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/6 din 18.03.2024; - Nota informativa privind actiunile de durabilitate prezentata de APL; 2. Vizita de monitorizare ex-post; 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.07.2025	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 200 locuitori, grupul țintă - 260 persoane; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității la finalul implementării proiectului: 70,86% - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	Conform Notei Informative prezentate, aplicantul specifica realizarea acțiunilor aferente operationalizării proiectului: - Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - A fost instalat panoul informative permanent ce va asigura vizibilitatea proiectului; - Sistemul de iluminat stradal este gestionat și întreținut de Primăria Ciuciuieni; - APL a alocat mijloace financiare in bugetul local pentru acoperirea cheluielilor de consum energie electrica si cheltuieli ce tin de reparatia capital a instalatiilor de transmisie - A fost contractat un electrician este responsabil de intretinerea sistemului de iluminat;

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	După finalizarea proiectului, sistemul de iluminat public stradal va fi transmis în gestiunea primăriei care va aloca mijloace financiare din buget pentru achitarea facturilor de energie. Intreținerea sistemului va fi asigurată de întreprinderea contractată pe perioada de garanție iar ulterior responsabilitatea va fi asumată de către primărie inclusiv, prin alocarea resurselor necesare.	A fost elaborat panoului informativ post-monitorizare, pentru care APL a alocat 1720 lei; Pentru anul 2024, APL Ciuciuluieni a alocat 30 mii lei pentru achitarea energiei electrice și 24.851 mii lei pentru lucrări de reparație capitală a instalațiilor de transmisie. Pentru anul 2025 sunt planificate în bugetul local mijloace financiare în suma de 60 mii lei pentru achitarea energiei electrice și 45 mii lei pentru reparații capitale ale instalațiilor de transmisie. Lucrările de mentenanță vor fi asigurate de către un electrician în baza contractului de prestări servicii.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede extinderea iluminatului în localitate pe o lungime de 1,5, fiind instalate 150 de corpuri de iluminat. Ca urmare, locuitorii satului Ciuciuluieni vor beneficia de un sistem calitativ de iluminat stradal ce va crește esențial vizibilitatea, va spori gradul de siguranță al populației în timpul deplasării pe timp de noapte, va reduce numărul de incidente."	Implementarea proiectului a generat un impact pozitiv asupra grupurilor țintă și anume: - Creșterea siguranței cetățenilor, în special pentru copii, vârstnici și persoane care circulă seara pe jos sau cu bicicleta; - Sporirea gradului de confort și satisfacție în rândul populației; - Descurajarea comportamentelor antisociale și a infracțiunilor nocturne; - Creșterea vizibilității și accesibilității în zonele de interes public. Beneficiarii proiectului sunt 1200 locuitori.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

03.07.2025