

**Raport de monitorizare post-implementare  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **TL 22 591 GM23**  
 Denumire proiectului: **Construcția Centralei electrice fotovoltaice pe acoperișul Casei de Cultură Brînzanii Noi, s. Brînzanii Noi, r-nul Telenesți**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Brînzanii Noi, r-nul Telenesți  
 Beneficiar: Primăria com. Brînzanii Noi, r-nul Telenesți  
 Bugetul proiectului: 394.706,63 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 390.706,63 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 04.09.2023 142–TL22591-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 03.12.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 edificiu educațional-cultural în incinta căruia sunt amplasate 2 instituții (căminul cultural, biblioteca) echipat sistem fotovoltaic cu capacitatea de circa 20 kW; - 53 panouri fotovoltaice instalate.	Produs	- 1 edificiu educațional-cultural în incinta căruia sunt amplasate 2 instituții (căminul cultural, biblioteca) echipat sistem fotovoltaic cu capacitatea de circa 20 kW; - 53 panouri fotovoltaice instalate.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului). 2. Proces Verbal la RTL din data de 03.12.2024; 3. Act de formare costuri investionale din data de 13.12.2024; 4. PAD aprobat prin decizia CL din data de 22.03.2024; 5. Vizita de monitorizare proiect din data de 04.07.2025; 6. Raport anual APL din data de 04.07.2025; 7. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 04.07.2025;	- 1 edificiu educațional-cultural în incinta căruia sunt amplasate 2 instituții (căminul cultural, biblioteca) echipat sistem fotovoltaic cu capacitatea de circa 20 kW; - 53 panouri fotovoltaice instalate.
- Numărul de beneficiari direcți: 2850 persoane, inclusiv 43 angajați	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2850 persoane, inclusiv 43 angajați	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului). 2. Proces Verbal la RTL din data de 03.12.2024; 3. Act de formare costuri investionale din data de 13.12.2024; 4. PAD aprobat prin decizia CL din data de 22.03.2024; 5. Vizita de monitorizare proiect din data de 04.07.2025; 6. Raport anual APL din data de 04.07.2025; 7. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 04.07.2025;	- Numărul de beneficiari direcți: 2850 persoane, inclusiv 43 angajați

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Beneficiarul se va ghida de prevederile Hotărârii de Guvern 1235/2016 din 10.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și din alte surse.  Bunul va fi gestionat de către administrația Casei de cultură, care va asigura mentenanța bunului format din proiect.	Urmare a vizitei de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 04.07.2025 și inspectare a obiectivului, specialistii SEER, au constatat că: 1. Investiția a fost luată la evidența contabilă de către APL, dar nu a fost transmisă în gestiune către administrația Casei de cultură. 2. Consumul de energie electrică urmare a activității zilnice a instituției culturale, este achitat în continuare de către primărie; 3. Centrala fotovoltaică cu capacitatea de 20 KW nu este pusă în funcțiune deși este racordată la Casa de cultură din s. Brînzanii vechi, raionul Telenesți. 4. Primarul specifică că întâmpină dificultăți la capititolul aprobare de către ANRE a tarifului pentru consumul de energie electrică. 5. Impactul economic și social nu este resimțit de către beneficiari.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Placuta informativă permanentă este instalată. Suma pentru elaborarea placutei informative permanente a fost alocată din bugetul local- 500 de lei. 2. Cheltuielile pentru consumul energiei electrice pentru Casa de cultură este suportat în continuare din bugetul local al APL,

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>În cadrul proiectului vor fi realizate intervenții de echipare a Casei de cultura cu panouri fotovoltaice de producere a energiei regenerabile de circa 20 kw (53 de bucăți, 1 invertor, 2 contoare de măsurare a energiei electrice).</p> <p>De rezultatele proiectului vor beneficia în primul rând cei 43 de angajați ai Casei de cultura, dar și reprezentanții ansamblurilor artistice, ai colectivelor populare model, reprezentanții Filialei Scolii de muzică, ai Bibliotecii Brînzenei Noi, care fac repetiții în incinta Casei de cultura și iarna și vara, dar și comunitatea localității - 2850 de persoane;</p>	<p>Impactul economic și social va fi resimțit de către beneficiarii proiectului, după remedierea problemelor de către APL.</p> <p>Primăria și-a propus eficientizarea costurilor la energia electrică, care la moment se achită din bugetul local.</p> <p>Instalarea panourilor fotovoltaice pe acoperișul instituției educaționale culturale Căminul Cultural din satul Brînzenei Noi, raionul Telenești este ca o sursă alternativă de energie produsă, care va acoperi necesarul anual de consum pentru instituție.</p> <p>Luând în considerare și lucrările de renovare a rețelei de iluminat stradal din satul Brînzenei Noi din cadrul proiectului Satul European, comunitatea are parte de iluminare stradală în proporție de 90% din totalul teritoriului comunei.</p> <p>Prin acest proiect administrația primăriei și-a propus îmbunătățirea infrastructurii, de asemenea reducerea din cheltuielilor suportate, pentru energia consumată de instituțiile care se afla la evidența contabilă a APL.</p>
---	---	---

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.

Notă: Pentru a reduce cheltuielile de consum a energiei electrice suportate de către APL și beneficiarii finali, APL a renovat sistemul de iluminat public stradal din satul Brînzenei Noi din cadrul Programului Național "Satul European" ediția 1 și la moment comunitatea are parte de iluminare stradală în proporție de 90% din totalul teritoriului comunei.

Instalarea panourilor fotovoltaice pe acoperișul instituției educaționale culturale Căminul Cultural din satul Brînzenei Noi, raionul Telenești și Sursa de energie produsă va acoperi necesarul anual de consum pentru instituție.

**Update:**

La data de 07.07.2025 a informat ONDRL despre demersul nr 244 din data de 07.07.2025, adresat agentului economic SC "Foremcoms" și instituția ANRE cu referire la remedierea problemei și punerea în funcțiune a Centralei.

Specialiștii SEER din cadrul ONDRL, vor monitoriza în continuare operaționalizarea proiectului în perioada de asigurare a durabilității de către APL.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**04.07.2025**