

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 571 DL**
Denumire proiectului: **Condiții decente, asigurate pentru cetățeni în clădirile publice ale satului Clișova**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Clișova, r-nul, Orhei
Beneficiar: Primăria s. Clișova, r-nul Orhei
Bugetul proiectului: 4.752.064,37 lei
Suma finanțată din FNDRL: 3.824.216,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 177-C21571DL-2022
Data transmiterii obiectului: 25.06.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție publică (Primărie /Centru Medical/Oficiu Poștal) reconstruita, -1 bloc 1 nivel cu S interioara=963, m2+296m2 tavan+186m2 pardoseli construit, -592m2 fatada, 320m2 acoperis, - rețele interioare de apa și canalizare, -echipament electric de forta și iluminat instalat 80 corpuri Led	Produs	-1 Instituție publică (Primărie /Centru Medical/Oficiu Poștal) reconstruita, -1 bloc 1 nivel cu S interioara=963, m2+296m2 tavan+186m2 pardoseli construit, -592m2 fatada, 320m2 acoperis, - rețele interioare de apa și canalizare, -echipament electric de forta și iluminat instalat 80 corpuri Led	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare; - Procesul verbal pentru RTL din data de 25.06.2024; - Act de formare a costurilor investitionale nr. 431 din data de 04.09.2024; - Planul de asigurare durabilitate din 19.11.2025; - Raport anual cu acțiuni realizate, din data de 01.07.2025 ; 2. Vizita de monitorizare post implementare din data de 04.07.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL., contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 04.07.2025.	-1 Instituție publică (Primărie /Centru Medical/Oficiu Poștal) reconstruita, -1 bloc 1 nivel cu S interioara=963, m2+296m2 tavan+186m2 pardoseli construit, -592m2 fatada, 320m2 acoperis, - rețele interioare de apa și canalizare, -echipament electric de forta și iluminat instalat 80 corpuri Led
Acces îmbunătățit pentru 1070 locuitori, 12 lucratori ai primariei 1 asistent social, 3 angajati Centru Medical, 2 angajați ai oficiului poștal beneficiari direcți ai infrastructurii reabiliteate., -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 1070 locuitori, 12 lucratori ai primariei 1 asistent social, 3 angajati Centru Medical, 2 angajați ai oficiului poștal beneficiari direcți ai infrastructurii reabiliteate., -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare; - Procesul verbal pentru RTL din data de 25.06.2024; - Act de formare a costurilor investitionale nr. 431 din data de 04.09.2024; - Planul de asigurare durabilitate din 19.11.2025; - Raport anual cu acțiuni realizate, din data de 01.07.2025 ; 2. Vizita de monitorizare post implementare din data de 04.07.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL., contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 04.07.2025.	Acces îmbunătățit pentru 1070 locuitori, 12 lucratori ai primariei 1 asistent social, 3 angajati Centru Medical, 2 angajați ai oficiului poștal beneficiari direcți ai infrastructurii reabiliteate., -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ permanent conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	Confor Raportului anual prezentat de APL Clișova, clădirea reconstruita care gazduieste institutiile publice Primaria, Centrul Medical, Oficiul Postal a fost inregistrata in actele de evidenta contabila a primariei Clisova si este gestionata in continuare de catre APL in comun cu institutiile publice vizate conform unui plan de mentenanta. Au fost responsabilizati angajatii din cadrul primariei precum si personalul institutiilor gazduite in edificiul reconstruit carora li s-au repartizat atributii de supraveghere, raportare a eventualelor defectiuni, intretinere si asigurare a bunei utilizari a spatiilor renovate. In continuare, pentru a asigura o dezvoltare continua si o valorificare maxima a cladirii publice reconstruite, APL Clisova are in vedere masuri si directii strategice precum dotarea suplimentara cu echipamente pentru optimizarea activitatilor administrative si organizarea evenimentelor comunitare si accesarea de fonduri externe pentru extinderea serviciilor sociale si crearea unor noi facilitate. Totodata, se vor organiza periodic evenimente comunitare in edificiul renovat pentru a intari coeziunea sociala.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform cererii de finanțare, după finalizarea proiectului aplicantul specifică realizarea măsurilor ce tin de luarea la evidență contabilă a obiectului de către primăria Clisova în baza Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor. Angajaților primăriei le vor reveni atribuțiile de monitorizare, la nevoie de întreținere a investiției, prin planificarea bugetară anuală a finanțelor necesare în acest scop. Totodată, garanția lucrărilor de construcție capitală este de 5 ani. Pentru asigurarea vizibilității proiectului, se va instala panoul informativ permanent, cost 675 lei.	Pentru a asigura vizibilitatea proiectului, primăria Clisova a elaborat și instalat placuta informativă permanentă fiind alocate în acest sens mijloace financiare din bugetul local în suma de 675 lei. Personalul implicat în mentenanță și durabilitatea proiectului este asigurat de APL Clisova fiind imputernicit administratorul tehnic al clădirii ce va fi responsabil de supravegherea funcționalității infrastructurii, programarea lucrărilor de reparație curentă și gestionarea consumului de utilități. Responsabil de mentenanță și aprovizionare va coordona activitățile de întreținere iar îngrijitorul clădirii va asigura curățenia zilnică în cadrul clădirii și menținerea unui mediu igienic și sigur. Totodată, vor fi implicați și angajații instituțiilor găzduite ce vor colabora cu administrația locală în vederea raportării eventualelor defecțiuni sau îmbunătățiri.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Ca urmare a implementării proiectului se prevăd îmbunătățiri a condițiilor de activitate pentru angajații instituțiilor publice și sociale, condiții moderne, sigure și confortabile pentru cei 1070 locuitori ai satului Clisova ce vor avea acces la servicii administrative, publice, sociale, de sănătate și postale într-un singur loc. Îmbunătățirea infrastructurii din localitate va duce la sporirea atractivității investiționale și ca urmare, la crearea noilor locuri de muncă, efectul secundar fiind creșterea bunăstării populației.	Implementarea proiectului a avut un efect social direct și pozitiv asupra mai multor categorii de locuitori ai satului oferindu-le acces la servicii publice moderne și condiții îmbunătățite de interacțiune cu instituțiile locale. - Cetățenii beneficiază de un spațiu administrativ civilizat, accesibil și eficient organizat. - Persoanele vulnerabile cum ar fi vârstnicii, familiile cu venituri reduse, persoanele cu dizabilități au parte de servicii de asistență socială într-un cadru sigur și demn, fără bariere de acces. - Copiii și tinerii beneficiază indirect de o comunitate mai bine organizată care susține dezvoltarea prin servicii de bază funcționale. - Personalul activează într-un mediu modern, confortabil care le permite creșterea randamentului profesional și îmbunătățirea relației cu cetățenii. Prin urmare, întreaga comunitate resimte o creștere a încrederii în instituțiile locale și a calității vieții ca urmare a infrastructurii publice moderne și curate.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 04.07.2025