

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ST 23 643 GM23**
Denumire proiectului: **Ograda renovată- școala modernizată**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Zubrești, r-nul Strășeni
Beneficiar: Primăria s. Zubrești, r-nul Strășeni
Bugetul proiectului: 444.011,61 lei
Suma finanțată din FNDRL: 433.536,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 29.08.2023 216-ST23643-GM23
Data transmiterii obiectului: 19.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 760 m.p de cale/platformă pietonală de acces adiacentă instituției publice (liceu teoretic), reconstruită;	Produs	- 760 m.p de cale/platformă pietonală de acces adiacentă instituției publice (liceu teoretic), reconstruită;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-Verbal la RTL din 19.10.2023; - Act de formare costuri nr.152 din 13.03.2024 ; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 5/2 din 07.11.2024; 2. Vizite în teren din 24.09.2024 și 25.06.2025; 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.09.2024 Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 25.06.2025	- 760 m.p de cale/platformă pietonală de acces adiacentă instituției publice (liceu teoretic), reconstruită;
- Numărul de beneficiari direcți: 347 elevi, 45 angajați;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 347 elevi, 45 angajați;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-Verbal la RTL din 19.10.2023; - Act de formare costuri nr.152 din 13.03.2024 ; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 5/2 din 07.11.2024; 2. Vizite în teren din 24.09.2024 și 25.06.2025; 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.09.2024 Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 25.06.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 347 elevi, 45 angajați;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	Conform Raportului Anual prezentat de beneficiar, investiția a fost înregistrată la balanta primăriei Zubrești. Responsabil de întreținerea și salubritatea periodică a suprafeței renovate este instituția de învățământ care a desemnat o persoană responsabilă în acest sens. Pentru executarea condițiilor integrate au fost continuate lucrările de construcție și amenajare a curții din fața LT Zubrești fiind alocate mijloace financiare din bugetul Consiliului Raional. Totodată, APL Zubrești continuă dezvoltarea infrastructurii educaționale prin implementarea proiectului "Rețea de canalizare etapa III" prin intermediul PN Satul European, ediția II ce va asigura conectarea instituției la rețeaua de canalizare. Vizibilitatea proiectului este asigurată de către APL prin instalarea plăcuței informative permanente.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat suma de 450 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final aloca anual mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția creată este întreținută de către primărie, dar a fost transmisă în gestiune către administrația liceului teoretic. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare suplimentare pentru întreținerea suprafeței renovate în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația Liceului Teoretic Zubrești a desemnat un muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse și după finalizare	Va fi reconstruită o platformă pietonală de 760 m ² , adiacentă liceului teoretic, pentru a îmbunătăți accesul și siguranța a 347 de elevi și 45 de angajați ai instituției."	Reconstrucția platformei pietonale adiacente liceului teoretic îmbunătățește accesibilitatea și siguranța pentru 320 de elevi și 47 de angajați inclusiv și pentru persoanele cu dizabilități Noua infrastructură reduce riscul de accidente și crește funcționalitatea și estetica zonei, facilitând deplasările zilnice a beneficiarilor în condiții optime.
---	--	--

Concluzii:

In perioada 2023–2025, Primăria Zubresti in comun cu administratia LT Zubresti a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European Expres ”2023. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.

Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

25.06.2025