

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **TL 21 698**
Denumire proiectului: **Extinderea grupelor de creșă publice la IET „Andrieș” din orașul Telenești**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: or. Telenești,
r-nul Telenești

Beneficiar: Primăria or. Telenești,
r-nul Telenești

Bugetul proiectului: 436.250,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 432.000,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 21-TL21698-GM23
Data transmiterii obiectului: 07.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică (IET) reabilitată; - 2 grupe creșe create/deschise;	Produs	- 1 instituție publică (IET) reabilitată; - 2 grupe creșe create/deschise;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate din 29.05.2024 - Actul de constatare a costului investițional, Nr.17 din 18.03.2024. - Interviul cu beneficiarul final. - Nota informativă privind acțiunile de sustenabilitate realizate, prezentată de beneficiar.	Vizita de monitorizare post-implimentare din data de 05.06.2025	- 1 instituție publică (IET) reabilitată; - 2 grupe creșe create/deschise;
- Numărul de beneficiari direcți: 30 copii de vârstă antepreșcolară, 57 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 30 copii de vârstă antepreșcolară, 57 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate din 29.05.2024 - Actul de constatare a costului investițional, Nr.17 din 18.03.2024. - Interviul cu beneficiarul final. - Nota informativă privind acțiunile de sustenabilitate realizate, prezentată de beneficiar.	Vizita de monitorizare post-implimentare din data de 05.06.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 30 copii de vârstă antepreșcolară, 57 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată IET, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat (grupele- creșe din cadrul IET); 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	APL specifică următoarele acțiuni de sustenabilitate: 1. Realizarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 2. Transmiterea în gestiune a bunului format către administrația instituției vizate de Educație timpurie, conform investiției; 3. Asigurarea integrității mobilierului și inventarului achiziționat prin Programul Național ”Grupe Creșă-2023”, inclusiv întreținerea periodică a acestuia; 4. Datorită proiectul a fost posibilă deschiderea a 2 grupe de creșă publice în care la moment sun încadrați cca 45 copii.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I ; 2. Desemnarea de către administrația IET a unui specialist responsabil de mentenanța bunului format/serviciului creat/Grădiniței- Creșă , dotate cu mobilier și inventar.	1. Mentenanța investiției este asigurată de IET „Andrieș”, care alocă resursele necesare în acest sens; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația gradinitei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin proiect se reabilitează instituția de educație timpurie „Andrieș” din orașul Telenești, unde vor fi create două grupe de creșă pentru cca 30 de copii antepreșcolari.	Crearea celor două grupe de creșă publice la IET „Andrieș” din orașul Telenești contribuie la facilitarea revenirii părinților, în special a mamelor, pe piața muncii. În prezent, aproximativ 45 de copii sunt încadrați în aceste grupe, ceea ce susține incluziunea socială și abilitarea economică a femeilor prin acces la servicii de educație timpurie.
---	--	--

Concluzii: În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 05.06.2025