

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **RS 12 332 GM23**
 Denumire proiectului: **Instalatul iluminatului public (extindere)**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Dumeni, com. Duruitoarea Nouă, r-nul Rîșcani
 Beneficiar: Primăria com. Duruitoarea Nouă, r-nul Rîșcani
 Bugetul proiectului: 81.086,77 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 80.018,91 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 04.08.2023 054-RS12332-GM23
 Data transmiterii obiectului: 15.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,1 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 21 un.	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,1 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 21 un.	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 15.12.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 342 din 03.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin decizia CL nr.2/10 din 28.03.2025; - Raport anual post-implementare nr. 74 din 24.07.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 26.03.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita post-monitorizare din data de 26.03.2025 (Actualizat în baza informației prezentate de APL la data de 24 iulie 2025)	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,1 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 21 un.
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 205 persoane; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 205 persoane; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 15.12.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 342 din 03.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin decizia CL nr.2/10 din 28.03.2025; - Raport anual post-implementare nr. 74 din 24.07.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 26.03.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita post-monitorizare din data de 26.03.2025 (Actualizat în baza informației prezentate de APL la data de 24 iulie 2025)	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 205 persoane; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidenta contabilă a bunului format de catre primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contracta de prestare servicii la necesitate 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	Conform Raportului anual post-implementare prezentat de APL, pentru asigurarea bunei funcționalități a sistemului de iluminat public primăria a asigurat mijloace financiare din bugetul local. De întreținerea și gestionarea bunului, raportarea și remediarea eventualelor defecțiuni tehnice a fost contractat un specialist tehnic. APL Duruitoarea Noua este în proces de elaborare a placuței informative permanente ce va asigura vizibilitatea proiectului.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;	Sistemul de iluminat public este gestional de catre APL Duruitoarea Noua care a planificat mijloace financiare în bugetul local în suma de 40000 lei pentru gestionarea și mentenanța serviciului dintre care 30000 lei vor fi alocați pentru achitarea consumului de energie electrică. Totodată, Primăria a contractat un electrician ce va fi responsabil de întreținerea sistemului..

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede extinderea sistemului de iluminat public stradal pe o lungime de 1,1 km și dotarea cu corpuri de iluminat LED. Prin urmare, cheltuielile din bugetul local se vor reduce semnificativ iar beneficiarii directi, cele 205 persoane vor beneficia de confort și siguranța în deplasare.	Conform relatărilor APL, în perioada 2018-2022 localitatea Dumeni din cadrul comunei s-a dezvoltat fiind construite Biserica și case individuale. Ca urmare proiectul de instalare a iluminatului stradal a constituit o prioritate pentru dezvoltarea infrastructurii publice din localitate și siguranța locuitorilor. Prin instalarea celor 21 corpuri de iluminat stradal, gradul de acoperire a satului cu iluminat public stradal a crescut, astfel fiind acoperite 100% din strazile și spațiile publice din localitate.
---	---	---

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

24.07.2025