

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	M 23 149 DL
Denumire proiectului:	Construcția teren de fotbal în or. Singera, s. Revaca
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale
Localitatea proiectului:	s. Revaca, or. Singera, mun. Chișinău
Beneficiar:	Primăria or. Singera, mun. Chișinău
Bugetul proiectului:	2.008.084,27 lei
Suma finanțată din FNDRL:	2.008.084,27 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 431-M23149DL-2022
Data transmiterii obiectului:	21.10.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 locație sportivă (teren de minifotbal cu acoperire artificială , tribune) construit,	Produs	-1 locație sportivă (teren de minifotbal cu acoperire artificială , tribune) construit,	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 21.10.2022; - Act de formare costuri investitoriale nr. 13 din 17.02.2023; - Planul de asigurare durabilitate din 4/15 din 13.12.2022; - Nota informativă din 18.10.23; - Nota informativa nr. 204 din 10.02.2025; - Nota informativa din 28.07.2025; - Raport anual post-implementare nr. 937/1 din 28.07.2025; 2. Vizite in teren din 25.10.2023 si 29.07.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 25.10.2023 Vizita de monitorizare ex-post din data de 29.07.2025	-1 locație sportivă (teren de minifotbal cu acoperire artificială , tribune) construită,
Acces îmbunătățit pentru 3500 copii,elevi, adulți beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 3500 copii,elevi, adulți beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 21.10.2022; - Act de formare costuri investitoriale nr. 13 din 17.02.2023; - Planul de asigurare durabilitate din 4/15 din 13.12.2022; - Nota informativă din 18.10.23; - Nota informativa nr. 204 din 10.02.2025; - Nota informativa din 28.07.2025; - Raport anual post-implementare nr. 937/1 din 28.07.2025; 2. Vizite in teren din 25.10.2023 si 29.07.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 25.10.2023 Vizita de monitorizare ex-post din data de 29.07.2025	Acces îmbunătățit pentru 3500 copii, elevi, adulți beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate

Aspecte planificate

Aspecte efectiv

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Asigurarea întreinerii corespunzătoare a terenului de fotbal prin lucrări de mentenanță permanentă a gazonului, trotuarelor, tribunelor și gardului de protecție.</p> <p>2. Organizarea turneelor la fotbal cu participarea echipelor locale, cel puțin o dată în lună în zilele de sâmbătă și duminică.</p> <p>3. Înființarea echipelor de fotbal seniori-juniori.</p>	<p>Conform Notei informatice și Raportului anual post-implementare prezentat de APL beneficiarul specifică întreprinderea unor acțiuni pentru a asigura continuitatea proiectului și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S-au alocat din bugetul APL mijloacele financiare pentru elaborarea plăcuței informative permanente; - A fost încheiat contract de prestări servicii de mentenanță a stadionului de fotbal; - Au fost instalate de către autoritatea beneficiară camere de supraveghere video care sporesc siguranța obiectivului, astfel diminuând riscul de apariție a neconformităților legate de factorul uman; - Colaborarea APL Sîngera și a asociațiilor sportive naționale și locale, permit desfășurarea activităților educative sportive, astfel numărul beneficiarilor finali este în permanență în creștere. 	
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabil de gestionarea și mentenanța terenului de fotbal va fi directorul gimnaziului nr.67 din s. Revaca și specialistul tineret și sport din cadrul primăriei or. Sîngera. - Pentru asigurarea vizibilității proiectului din bugetul instituției se vor aloca mijloace financiare pentru elaborarea și instalarea plăcuței informative permanente; - Pentru acțiuni ce tin de mentenanța terenului de fotbal se planifică alocarea mijloacelor financiare în suma de 3000 lei; - În scopul organizării turneelor de fotbal cu participarea echipelor locale se planifică alocarea a 50,0 mii lei. 	<p>Persoana responsabilă de asigurarea durabilității proiectului a fost desemnată viceprimarul or. Sîngera care în concluzie cu specialistii primăriei asigură mentenanța și întreținerea în permanență a suprafeței terenului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - au fost alocate mijloace financiare în suma de 150,0 mii lei pentru instalarea sistemului de iluminat a terenului de fotbal; - Pentru asigurarea vizibilității proiectului și instalarea plăcuței informative permanente, au fost alocate din bugetul local mijloace financiare în suma de 3000 lei. - Au fost încheiate contracte de prestări servicii de mentenanță cu prestator autorizat în suma de 153 316.92 lei în vederea asigurării unei exploatare eficiente a bunului; - Pentru a efectua lucrări de salubritate permanentă a zonei din preajma terenului de fotbal au fost angajați muncitori auxiliari. 	
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Conform cererii de finanțare, urmare a construcției terenului de fotbal aproximativ 3500 de copii, elevi și adulți vor beneficia de infrastructura sportivă de calitate ce va crea premise pentru dezvoltarea fizică a tinerilor dar și a tuturor celor care vor practica sportul pe acest teren. Prin urmare, activitățile desfășurate de teren vor genera numeroase beneficii precum îmbunătățirea condiției fizice dar și a capacităților de comunicare, îmbunătățirea capacităților sociale creșterea calității vieții și oferirea oportunității de petrecere a timpului liber cu activități sportive. Totodată, construcția terenului de fotbal va oferi elevilor gimnaziului nr. 67 din s. Revaca oportunitatea de a desfășura orele de educație fizică într-un mediu adecvat și amenajat corespunzător.</p>	<p>Ca urmare a implementării proiectului, terenul de fotbal are cca. 1000 beneficiari direcți, lunar dar și cca. 2000 beneficiari indirecti care contribuie la popularizarea sportului atît în s. Revaca. cit și în or. Sîngera. Prin urmare, elevii gimnaziului nr. 67 din localitate vor beneficia de un stadion modern unde își vor putea desfășura orele de educație fizică. Deasemenea, în cadrul terenului de fotbal construit sunt organizate competiții sportive cu implicarea copiilor din regiunea cebtru a Republicii Moldova astfel fiind un obiectiv cu vizibilitate sporită pentru toate echipele de fotbal din zona. Totodată, a fost atins obiectivul de revitalizare a s. Revaca prin creșterea fluxului de persoane care beneficiază direct și indirect de un stadion modern și pot practica fotbalul în condiții optime pentru toate categoriile de vîrstă.</p>	
Concluzii:	<p>In perioada 2023–2025, Primăria or. Sîngera în parteneriat cu administrația gimnaziului nr. 67 din s. Revaca a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European” - ediția 2022. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
Serviciul evaluare ex-post și raportare			
Data 30.07.2025			