

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 675 DL**
 Denumire proiectului: **Extinderea sistemului de canalizare a satului Dănceni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Dănceni, r-nul Ialoveni
 Beneficiar: Primăria s. Dănceni, r-nul Ialoveni
 Bugetul proiectului: 9.358.365,26 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 7.797.596,41 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 483-C11675DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 05.12.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 5,8 km de rețele de canalizare, construite; (realizat 6,19 km) - 3 stații de pompare instalate; - 3 Platforme amenajate.	Produs	- 5,8 km de rețele de canalizare, construite; (realizat 6,19 km) - 3 stații de pompare instalate; - 3 Platforme amenajate.	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 05.12.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 494 din 26.12.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr.3/7 din 07.05.2024; - Raport anual post-implementare nr. 167 din 29.07.2025 prezentat de APL; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 29.07.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 29.07.2025	- 5,8 km de rețele de canalizare, construite; (realizat 6,19 km) - 3 stații de pompare instalate; - 3 Platforme amenajate.
- Acces pentru 200 de gospodării și 8 agenți economici conectați la rețele de canalizare; - circa 40m3 de ape epurate/zi și creșterea utilizării stației de epurare de la 45% la 65%; - 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit	Rezultat	- Acces pentru 200 de gospodării și 8 agenți economici conectați la rețele de canalizare; - circa 40m3 de ape epurate/zi și creșterea utilizării stației de epurare de la 45% la 65%; - 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 05.12.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 494 din 26.12.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr.3/7 din 07.05.2024; - Raport anual post-implementare nr. 167 din 29.07.2025 prezentat de APL; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 29.07.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 29.07.2025	- Acces pentru 200 de gospodării și 8 agenți economici conectați la rețele de canalizare; - circa 40m3 de ape epurate/zi și creșterea utilizării stației de epurare de la 45% la 65%; - 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea a panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului creat către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a ser și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Conform Deciziei nr. 2/11 din 08 aprilie 2024 sistemul de canalizare construit a fost transmis în gestiunea I.M. "Dănceni-Service" - Pentru moment la rețeaua de canalizare sunt conectate cca 200 gospodarii și 8 agenți economici; - APL Dănceni este în proces de elaborare a panoului informativ permanent ce va asigura vizibilitatea proiectului;

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform PAD, pentru asigurarea vizibilității proiectului și instalarea unui panou informativ, APL planifica alocarea mijloacelor financiare din buget în suma de 1500.00 lei; - Sistemul de canalizare construit va fi gestionat de către APL Dănceni care va aloca din bugetul local mijloace financiare în suma de 77885,48 lei pentru lucrări de întreținere, mentenanță și dezvoltare a proiectului dintre care 31,0 mii lei vor fi alocați în scopul contractării unui specialist tehnic responsabil de întreținerea sistemului construit. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.	Gestionarea rețelei de canalizare este realizată de către I.M. "Dănceni-Serviceni" iar la solicitare. Consiliul Local aloca resurse financiare pentru buna întreținere a sistemului. Pentru elaborarea și instalarea panoului informativ permanent APL va asigura mijloace financiare din bugetul local.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de extindere a construcției sistemului de canalizare- 5,8 km, se va rasfringe asupra mediului social și economic prin îmbunătățirea condițiilor de trai al consumatorilor, îmbunătățirea condițiilor de mediu prin reducerea cu 30% a gradului de poluare a solului și asigurarea sănătății populației prin alimentarea cu apă potabilă, canalizare și epurarea apelor uzate și totodată, va facilita atragerea investițiilor și dezvoltarea economică a zonei.	Extinderea sistemului de canalizare în s. Dănceni pe o lungime de 6 km și construcția a 3 stații de epurare au produs efecte pozitive asupra întregii comunități. Prin urmare, au fost conectate la rețea cca 200 de gospodării cu cca. 600 persoane și 8 agenți economici pentru care au fost îmbunătățite condițiile de trai și sănătate, a crescut nivelul confortului sanitar în gospodării dar și au fost asigurate condiții pentru atragerea investitorilor în dezvoltarea economică a zonei.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 30.07.2025