

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 21 365 DL**
 Denumire proiectului: **Termoizolarea fațadei Grădiniței „Viorica” și reparația blocului B, satul Cîrnățenii Noi, raionul Căușeni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Cîrnățenii Noi, r-nul Căușeni
 Beneficiar: Primăria com. Cîrnățenii Noi, r-nul Căușeni
 Bugetul proiectului: 5.931.114,44 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 5.925.792,60 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 423-S21365DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 11.12.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, (grădiniță de copii), reabilitată; - Suprafața totală = 927 m2 (pereți exteriori = 770 m2 și soclu = 157 m2), izolați termic;	Produs	- 1 instituție publică, (grădiniță de copii), reabilitată; - Suprafața totală = 927 m2 (pereți exteriori = 770 m2 și soclu = 157 m2), izolați termic;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 11.12.2024; - Act de formare costuri investitoriale nr. 500 din 26.12.2024; - Decizia CL nr. 2/5 din 21.02.2025; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 21.02.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 06.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului; 4. Raport anual post-implementare nr. 2-1-61 din 06.08.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 06.08.2025	- 1 instituție publică, (grădiniță de copii), reabilitată; - Suprafața totală = 927 m2 (pereți exteriori = 770 m2 și soclu = 157 m2), izolați termic;
- Acces îmbunătățit pentru 66 copii și 18 personal didactic, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată ;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 66 copii și 18 personal didactic, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată ;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 11.12.2024; - Act de formare costuri investitoriale nr. 500 din 26.12.2024; - Decizia CL nr. 2/5 din 21.02.2025; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 21.02.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 06.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului; 4. Raport anual post-implementare nr. 2-1-61 din 06.08.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 06.08.2025	- Acces îmbunătățit pentru 66 copii și 18 personal didactic, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată ;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin amplasarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului creat), daca este cazul;	Conform Raportului anual beneficiarul mentioneaza ca in urma finalizarii lucrarilor, bunul a fost pastrat la balanta primariei care asigura sustenabilitatea investitiei. APL planifica anual mijloace financiare din buget in vederea asigurarii intretinerii bunului si eventualelor lucrari de reparatii necesare. Totodata, a fost instalat panoul informativ permanent ce va asigura vizibilitatea proiectului.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Pentru elaborarea plăcuței informative permanente, APL planifica alocarea sumei de 1000 lei din bugetul local; După finalizarea proiectului, Gradinita "Viorica" va rămâne la balanta primăriei, dar va fi transmisă în gestiune către administrația institutiei de educație timpurie; Pentru a asigura durabilitatea și sustenabilitatea investiției APL va aloca mijloace financiare din bugetul local; De mentenanța edificiului revocat vor fi responsabili angajații IET "Viorica"	- Bunul reabilitat este gestionat în continuare de către primăria Cîrnateni Noi; - Pentru mentenanța bunului sunt alocate mijloace financiare din bugetul local. - Responsabil de mentenanța investiției este desemnat administratorul IET care monitorizează și asigură lucrările de întreținere a bunului, identifică și raportează eventuale probleme sau necesități aparute. - Pentru elaborarea panoului informativ permanent au fost alocate mijloace financiare în suma de 2460 lei;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În urma realizării proiectului, copiii din cadrul IET "Viorica" vor avea acces la servicii educaționale de calitate într-un mediu sigur, confortabil și amenajat corespunzător. Angajații institutiei vor beneficia de condiții mai bune de desfășurare a procesului educațional fapt ce va contribui la dezvoltarea armonioasă a copiilor iar părinții acestora vor avea posibilitatea de a se angaja în câmpul muncii.	Proiectul implementat din resursele FNDRL a produs rezultate pozitive pentru întreaga comunitate, în special pentru copii și părinți. A fost reabilitat și termoizolat integral blocul B al gradinitei "Viorica" și totodată efectuate lucrări de modernizare a grupurilor sanitare și a sistemului electric. Prin urmare, a fost extins spațiul pentru desfășurarea procesului educațional, fiind divizat în încăperi separate pentru somn și activitate. Rezultatele implementării proiectului au adus beneficii atât copiilor ce dispun de un mediu confortabil, adaptat și amenajat corespunzător pentru o dezvoltare armonioasă, cadrului didactic care beneficiază de condiții de muncă îmbunătățite și de spațiu de desfășurare a procesului educațional adaptat normelor actuale, cât și părinților care au posibilitatea de a se încadra în câmpul muncii.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului
3. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
3. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
4. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
5. Riscuri majore nu au fost identificate;
6. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
7. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 06.08.2025